

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम—सिद्धार्थनगर

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम एवं स्थान                       | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणार्थीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति   |
|----------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|---------------|-------|--------|-----------|---|
|          |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |               |       |        |           |   |
| 1        | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20            | 21    | 22     | 23        | 24  |
| 1        | सी०एण्ड डी०एस०          | डुमरिया गंज में आई०टी०आई० के लिये सिविल वर्क | 1      | 185.42          | 0.00     | 185.42     | 92.71               | 0.00     | 3/19(20) 08-PP 30.03.12                                 | 92.71                 | 0.00     | 3/19(20) 08-PP 22.09.15                                 |                       | 412.13             | 126.16         | 92.71                          | 1441 20.07.2015                                     | 0       | 1             | 0     | 0      | 0         | कार्य प्रगति पर । (शासनादेश सं०-2067 दिनांक-30.11.2016 लागत वृद्धि)   |
| 2        | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | रा०इ० का०, नौगढ़                             | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.37               | 28.13    | 3/19(20) 08-PP 26.11.10                                 | 84.38                 | 28.12    | 3/19(20) 08-PP 12.10.12                                 |                       | 225.00             | 225.00         | 112.50                         | 2559/ 28.09.13                                      | 0       | 0             | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण। शिक्षकों की तैनाती न होने के कारण क्रियाशील नहीं।        |
|          |                         | रा०इ० का०, डुमरियागंज                        | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.37               | 28.13    | 3/19(20) 08-PP 26.11.10                                 | 84.38                 | 28.12    | 3/19(20) 08-PP 12.10.12                                 |                       | 225.00             | 225.00         | 112.50                         | 2559/ 28.09.13                                      | 0       | 0             | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण।  |
|          |                         | राजकीय आई०टी०आई० (नौगढ़)                     | 1      | 295.31          | 0.00     | 295.31     | 147.66              | 0.00     | 3/19(20) 08-PP 02.12.10                                 | 147.65                | 0.00     | 3/19(20) 08-PP 13.05.13                                 |                       | 295.31             | 295.31         | 147.66                         | 3748/ 14.01.13                                      | 0       | 0             | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण। अनुदेशक/कार्मिक की तैनाती न होने के कारण क्रियाशील नहीं। |
|          |                         | आंगनबाड़ी केन्द्र                            | 676    | 1994.20         | 0.00     | 1994.20    | 997.10              | 0.00     | 3/19(20) 08-PP 23.09.09                                 | 997.10                | 0.00     | 3/19(20) 08-PP 07.02.11                                 |                       | 2531.25            | 1524.81        | 997.10                         | दूसरी किश्त का उपभोग वेंछित।                        |         |               |       |        |           |   |
|          |                         |  |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          | 219.70  |                       |                    |                |                                |   | 230     | 46            | 400   | 400    | 400       |   |
|          |                         |  |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   | 317.35                |                    |                |                                |   |         |               |       |        |           |   |
| 3        | विधायन एवं निर्माण      | आंगनबाड़ी केन्द्र                            | 60     | 177.00          | 0.00     | 177.00     | 88.50               | 0.00     | 3/19(20) 08-PP 31.12.08                                 | 88.50                 | 0.00     | 3/19(20) 08-PP 11.02.10                                 |                       | 177.00             | 177.00         | 88.50                          |   | 0       | 0             | 60    | 60     | 60        | कार्य पूर्ण   |
|          |                         |  |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   |                       |                    |                | 88.50                          | 1840 20.08.2015                                     |         |               |       |        |           |   |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम—सिद्धार्थनगर

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम एवं स्थान                   | लक्ष्य      | अनुमोदित धनराशि |               |                | अवमुक्त प्रथम किश्त |                               | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |                               | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ            | निर्माणार्थिन | पूर्ण       | हस्तगत      | कियाशिल     | अभ्युक्ति       |
|----------|-------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|          |                         |  |             | केन्द्रांश      | राज्यांश      | कुल धनराशि     | केन्द्रांश          | राज्यांश                      |   | केन्द्रांश            | राज्यांश                      |   |                       |                    |                |                                |   |                    |               |             |             |             |                 |
| 1        | 2                       | 3  | 4           | 5               | 6             | 7              | 8                   | 9                             | 10  | 11                    | 12                            | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19                 | 20            | 21          | 22          | 23          | 24              |
| 4        | जलनिगम                  | हैण्डपम्प                                | 426         | 92.13           | 30.71         | 122.84         | 46.07               | 15.36                         | 3/19(20)<br>08-PP<br>01.08.12                           | 46.06                 | 15.36                         | 3/19(20)<br>08-PP<br>27.02.14                           |                       | 122.85             | 122.85         | 61.43                          | 4141/<br>17.1.14                                    | 0                  | 0             | 426         | 426         | 426         | कार्य पूर्ण     |
|          |                         |  |             |                 |               |                |                     |                               |   |                       |                               |   |                       |                    |                | 61.42                          | 1840<br>20.08.2015                                  |                    |               |             |             |             |                 |
| 5        | जिलाधिकारी              | इन्दिराआवास                              | 1000        | 262.50          | 87.50         | 350.00         | 131.25              | 43.75                         | 3/19(20)<br>08-PP<br>31.12.08                           | 131.25                | 43.75                         | 3/19(20)<br>08-PP<br>01.02.10                           |                       | 350.00             | 350.00         | 175.00                         |   | 0                  | 0             | 1000        | 1000        | 1000        | कार्य पूर्ण     |
|          |                         |  |             |                 |               |                |                     |                               |   |                       |                               |   |                       |                    |                |                                | 175.00  | 1617<br>05.08.2015 |               |             |             |             |                 |
|          |                         | 109                                      | 36.78       | 12.27           | 49.05         | 18.39          | 6.13                | 3/19(20)<br>08-PP<br>13.12.10 | 18.39   | 6.14                  | 3/19(20)<br>08-PP<br>13.05.13 |   | 49.05                 | 49.05              | 18.39          | 3748/<br>14.01.13              | 0   | 0                  | 109           | 109         | 109         | कार्य पूर्ण |                 |
|          |                         | प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रो का निर्माण | 25          | 146.63          | 25.87         | 172.50         | 73.31               | 12.94                         | 3/19(20)<br>08-PP<br>23.09.09                           | 73.31                 | 12.94                         | 3/19(20)<br>08-PP<br>12.03.12                           |                       | 172.50             | 163.18         | 86.25                          | दूसरी किसत का उपभोग वॉछित।                          | 0                  | 6             | 19          | 19          | 19          | कार्य प्रगति पर |
|          |                         | <b>योग</b>                               | <b>2300</b> | <b>3527.47</b>  | <b>268.85</b> | <b>3796.32</b> | <b>1763.73</b>      | <b>134.44</b>                 |   | <b>1763.73</b>        | <b>134.43</b>                 |   | <b>763.76</b>         | <b>4560.09</b>     | <b>3258.36</b> | <b>2614.13</b>                 |   | <b>230</b>         | <b>53</b>     | <b>2017</b> | <b>2017</b> | <b>2017</b> |                 |

**मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण**

माह मई, 2017

**जनपद का नाम-बहराइच**

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम एवं स्थान  | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणाधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति   |
|----------|-------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|-------------|-------|--------|-----------|---|
|          |                         |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |             |       |        |           |   |
| 1        | 2                       | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20          | 21    | 22     | 23        | 24  |
| 1        | सी०एण्ड डी०एस०          | रा०इ०कालेज, (काजीपुरा)  | 1      | 125.38          | 41.79    | 167.17     | 62.69               | 20.90    | 3/19(17)/08-PP 29.03.12                                 | 62.69                 | 20.89    | 3/19(17)/08-PP 12.09.2014                               | 0.00                  | 167.17             | 150.40         | 83.59                          | 2117/18.09.14                                       | 0       | 1           | 0     | 0      | 0         | कार्य प्रगति पर। द्वितीय किस्त की यू०सी० जनपद से आ प्राप्त। जून, 2017 तक हस्तगत करा दिया जायेगा।                        |
|          |                         | आई०टी०आई० (लखैय्या कला नानपारा)                                   | 1      | 251.35          | 0.00     | 251.35     | 125.68              | 0.00     | 3/19(17)/08-PP 07.12.11                                 | 125.68                | 0.00     | 3/19(17)/08-PP 29.01.2014                               | 0.00                  | 251.35             | 251.35         | 251.35                         | 4159 08.02.2016                                     | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण   |
|          |                         | रा०इ०का० बहराइच में बालक छात्रावास का निर्माण                     | 1      | 73.01           | 24.34    | 97.35      | 36.51               | 12.17    | 3/19(17)/08-PP 30.03.12                                 | 36.50                 | 12.17    | 3/19(17)/08-PP-1 29.08.13                               | 0.00                  | 97.35              | 97.35          | 97.35                          | 4159 08.02.2016                                     | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण   |
|          |                         | रा०इ०का० बहराइच में बालिका छात्रावास का निर्माण                   | 1      | 73.01           | 24.34    | 97.35      | 36.51               | 12.17    | 3/19(17)/08-PP 30.03.12                                 | 36.50                 | 12.17    | 3/19(17)/08-PP-1 29.08.13                               | 0.00                  | 97.35              | 97.35          | 97.35                          | 4159 08.02.2016                                     | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण   |
| 2        | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | रा०इ०कालेज, (लखैय्याकला, नानपारा)                                 | 1      | 125.38          | 41.79    | 167.17     | 62.69               | 20.90    | 3/19(17)/08-PP 09.12.10                                 | 62.69                 | 20.90    | 3/19(17)/08-PP 17.11.11                                 | 0.00                  | 167.17             | 167.17         | 167.17                         | 3276 / 14. 12.2015                                  | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण   |
|          |                         | रा०इ०कालेज, (कैसरगंज)   | 1      | 125.38          | 41.79    | 167.17     | 62.69               | 20.90    | 3/19(17)/08-PP 09.12.10                                 | 62.69                 | 20.90    | 3/19(17)/08-PP 17.11.11                                 | 0.00                  | 167.17             | 167.17         | 167.17                         | 3276 / 14. 12.2015                                  | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण   |
|          |                         | इ०का० में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष                                     | 36     | 121.50          | 40.50    | 162.00     | 60.75               | 15.19    | 3/19(17)/08-PP 19.03.10                                 | 60.75                 | 25.32    | 3/19(17)/08-PP 17.11.11                                 | 0.00                  | 162.01             | 162.00         | 162.00                         | 3276 / 14. 12.2015                                  | 0       | 0           | 36    | 36     | 36        | कार्य पूर्ण   |
|          |                         | रा०पालेटेक्निक में छात्रावास                                      | 1      | 88.42           | 88.42    | 176.83     | 44.21               | 44.21    | 3/19(17)/08-PP 09.12.10                                 | 44.21                 | 44.21    | 3/19(17)/08-PP 17.11.11                                 | 0.00                  | 176.83             | 176.83         | 176.83                         | 3276 / 14. 12.2015                                  | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण   |
|          |                         | राजकीय पालेटेक्निक का निर्माण, छात्रावास सहित रिसिया मोड(नानपारा) | 1      | 1230.00         | 0.00     | 1230.00    | 615.00              | 0.00     | 3/19(17)/08-PP 27.12.10                                 | 615.00                | 0.00     | 3/19(17)/08-PP 12.09.14                                 | 0.00                  | 1591.35            | 800.00         | 800.00                         | 4432 03.03.2017                                     | 0       | 0           | 1     | 0      | 0         | कार्य प्रगति पर। (शासनादेश सं०-2341 दिनांक-03.10.2016 रु०-361.35 लाख लागत वृद्धि) जुलाई,2017 तक हस्तगत करा दिया जायेगा। |
|          |                         | आई०टी०आई० ( बंजान टाडा नानपारा)                                   | 1      | 249.00          | 0.00     | 249.00     | 124.50              | 0.00     | 3/19(17)/08-PP 24.05.10                                 | 124.50                | 0.00     | 3/19(17)/08-PP 17.11.11                                 | 0.00                  | 249.00             | 249.00         | 249.00                         | 3276 / 14. 12.2015                                  | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण।  |
|          |                         | स्वास्थ्य उपकेन्द्र   | 140    | 973.42          | 171.78   | 1145.20    | 486.71              | 85.89    | 3/19(17)/08-PP 01.07.09                                 | 486.71                | 85.89    | 3/19(17)/08-PP 19.08.10                                 | 0.00                  | 1145.20            | 1145.20        | 1145.20                        | 2222/ 07.09.13                                      | 0       | 0           | 140   | 140    | 140       | कार्य पूर्ण।  |

**मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण**

माह मई, 2017

**जनपद का नाम—बहराइच**

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम एवं स्थान         | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणाधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति  |
|----------|-------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|-------------|-------|--------|-----------|--|
|          |                         |                                |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |             |       |        |           |  |
| 1        | 2                       | 3                              | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20          | 21    | 22     | 23        | 24   |
| 2        | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | आंगनबाड़ी केन्द्र              | 110    | 324.50          | 0.00     | 324.50     | 162.25              | 0.00     | 3/19(17)/08-PP 01.07.09                                 | 162.25                | 0.00     | 3/19(17)/08-PP 19.08.10                                 | 0.00                  | 324.50             | 324.50         | 324.50                         | (I)4432 03.03.2017 (II)156 21.04.2017               | 0       | 0           | 110   | 110    | 110       | कार्य पूर्ण।   |
|          |                         | आंगनबाड़ी केन्द्र              | 300    | 984.00          | 0.00     | 984.00     | 492.00              | 0.00     | 3/19(17)/08-PP 19.03.10                                 | 492.00                | 0.00     | 3/19(17)/08-PP 17.11.11                                 | 0.00                  | 984.00             | 984.00         | 984.00                         | (I)4432 03.03.2017 (II)156 21.04.2017               | 0       | 0           | 300   | 300    | 300       | कार्य पूर्ण।   |
| 3        | श्रम एवं निर्माण        | इ०का० में अतिरिक्त कक्षा—कक्षा | 26     | 87.75           | 29.25    | 117.00     | 43.87               | 14.63    | 3/19(17)/08-PP 27.12.10                                 | 43.88                 | 14.63    | 3/19(17)/08-PP 22.06.12                                 | 0.00                  | 117.01             | 117.00         | 116.99                         | 783/ 17.05.12 3957 04.01.2017                       | 1       | 5           | 20    | 20     | 20        | कार्य प्रगति पर द्वितीय किस्त की यू०सी जनपद से अप्राप्त। |
|          |                         | आंगनबाड़ी केन्द्र              | 109    | 327.00          | 0.00     | 327.00     | 163.50              | 0.00     | 3/19(17)/08-PP 27.12.10                                 | 163.50                | 0.00     | 3/19(17)/08-PP 22.06.12                                 | 0.00                  | 327.00             | 327.00         | 327.00                         | 783/ 17.05.12 3957 04.01.2017                       | 38      | 0           | 71    | 77     | 77        | कार्य प्रगति पर द्वितीय किस्त की यू०सी जनपद से अप्राप्त। |
| 4        | जिलाधिकारी              | इन्दिरा आवास                   | 3000   | 787.50          | 262.50   | 1050.00    | 393.75              | 131.25   | 3/19(17)/08-PP 01.07.09                                 | 393.75                | 131.25   | 3/19(17)/08-PP 19.08.10                                 | 0.00                  | 1050.00            | 1050.00        | 1050.00                        |   | 0       | 0           | 3000  | 3000   | 3000      | कार्य पूर्ण द्वितीय किस्त की यू०सी जनपद से अप्राप्त।     |
|          |                         | इन्दिरा आवास                   | 3000   | 787.50          | 262.50   | 1050.00    | 393.75              | 131.25   | 3/19(17)/08-PP 19.03.10                                 | 393.75                | 131.25   | 3/19(17)/08-PP 17.11.11                                 | 0.00                  | 1050.00            | 1050.00        | 1050.00                        |   | 0       | 0           | 3000  | 3000   | 3000      |  |
| योग      |                         |                                | 6730   | 6734.10         | 1029.00  | 7763.09    | 3367.06             | 509.44   |   | 3367.05               | 519.56   |   | 361.35                | 8124.45            | 7316.32        | 7249.50                        |   | 39      | 6           | 6685  | 6690   | 6690      |  |

**मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण**

माह मई, 2017

**जनपद का नाम—श्रावस्ती**

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम एव स्थान                                    | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि   | अनारम्भ | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति  |
|---------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|------------|-------|--------|-----------|--|
|         |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |        |           |  |
| 1       | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20         | 21    | 22     | 23        | 24   |
| 1       | सी०एण्ड डी०एस०          | छात्रावास सहित पालिटेक्निक, हरदत्त नगर गिरन्त            | 1      | 1230.00         | 0.00     | 1230.00    | 615.00              | 0.00     | 3/19(18)/08-PP 28.03.12                                 | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 615.00             | 615.00         | 615.00                         | 1232 08.07.2015   | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | कार्य प्रगति पर द्वितीय किस्त की धनराशि अपेक्षित।  |
|         |                         | बालिका छात्रावास, गौतमबुद्ध राजकीय पालिटेक्निक (सिरसिया) | 1      | 166.67          | 0.00     | 166.67     | 83.34               | 0.00     | 3/19(18)/08-PP 15.10.12                                 | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 83.34              | 83.34          | 83.34                          | 1223 07.07.2015   | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | नोट— गौतम बुद्ध पालिटेक्निक में छात्रावास के लिए केवल रु० 63.782 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुआ, शासन द्वारा आदेश सं०-211 दिनांक-24.01.13 द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की अवशेष धनराशि रु०-19.553 मात्र को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रु०-83.335 लाख निर्गत की गयी है। |
| 2       | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | आंगनबाड़ी केन्द्र  | 139    | 410.00          | 0.00     | 410.00     | 205.00              | 0.00     | 3/19(18)/08-PP 07.09.09                                 | 205.00                | 0.00     | 3/19(18)/08-PP 20.03.12                                 |                       | 410.00             |                |                                | रु०-205.03 लाख की यू०सी० दिनांक-11.06.13 को प्रेषित तथा रु०-200.00 लाख की यू०सी० 4302 / 05.02.15 द्वारा शासन प्रेषित। | 3       | 1          | 135   | 135    | 135       | कार्यदायी सस्थां की रिपोर्ट दि० 06.07.2016 के अनुसार 03 केन्द्रों की मूँषि प्राप्त न होने के कारण धनराशि वापस की जायेगी।   |
|         |                         |  | 64     | 188.80          | 0.00     | 188.80     | 94.40               | 0.00     | 3/19(18)/08-PP 31.03.11                                 | 94.40                 | 0.00     | 3/19(18)/08-PP 13.08.12                                 |                       | 188.80             | 624.45         | 405.30                         |   | 0       | 0          | 64    | 64     | 64        |  |
| 3       | जलनिगम                  | हैण्डपम्प  | 534    | 118.15          | 39.38    | 157.53     | 59.07               | 19.69    | 3/19(18)/08-PP 14.11.11                                 | 59.07                 | 19.69    | 3/19(18)/08-PP 23.07.13                                 |                       | 157.53             | 157.53         | 78.77                          |   | 0       | 0          | 534   | 534    | 534       | कार्य पूर्ण द्वितीय किश्त की यू०सी० जनपद से अप्राप्त।  |
| 4       | वक्फ विकास निगम         | आई०टी०आई०, भिन्ना  | 1      | 398.16          | 0.00     | 398.16     | 199.08              | 0.00     | 3/19(18)/08-PP 11.10.11                                 | 199.08                | 0.00     | 3/19(18)/08-PP 03.08.12                                 |                       | 398.16             | 398.16         | 398.16                         | 4302 / 05.02.15   | 0       | 0          | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण  |
|         |                         | आई०टी०आई० में 02 नये ट्रेड, भिन्ना                       | 1      | 78.27           | 0.00     | 78.27      | 39.14               | 0.00     | 3/19(18)/08-PP 15.10.12                                 | 39.13                 | 0.00     | 3/19(18)/08-PP 27.06.13                                 |                       | 78.27              | 78.27          | 113.86                         | 4302 / 05.02.15   | 0       | 0          | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण  |
|         |                         | आई०टी०आई० में पाइल फाउन्डेशन, भिन्ना                     | 1      | 35.59           | 0.00     | 35.59      | 17.80               | 0.00     | 3/19(18)/08-PP 15.10.12                                 | 17.80                 | 0.00     | 3/19(18)/08-PP 27.06.13                                 |                       | 35.59              | 35.59          | 35.59                          | 4302 / 05.02.15   | 0       | 0          | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण  |

**मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण**

माह मई, 2017

**जनपद का नाम—श्रावस्ती**

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं<br>0 | कार्यदायी<br>संस्था का नाम | योजना का नाम<br>एव स्थान        | लक्ष्य      | अनुमोदित धनराशि |               |                | अवमुक्त प्रथम किश्त |               | भारत सरकार से<br>धनराशि निर्गत होने<br>का पत्र सं० एवं<br>दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |               | भारत सरकार<br>से धनराशि<br>निर्गत होने का<br>पत्र सं० एवं<br>दिनांक | लागत वृद्धि<br>की धनराशि | कुल<br>अवमुक्त<br>धनराशि | व्यय की<br>धनराशि | उपयोगिता<br>प्रमाण पत्र<br>की<br>धनराशि | निदेशालय से<br>शासन को<br>उपभोग<br>प्रमाणपत्र<br>प्रेषण की<br>तिथि | अनारम्भ     | निर्माणधीन | पूर्ण       | हस्तगत      | क्रियाशील   | अभ्युक्ति  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|--|-----------------------|---------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
|             |                            |                                 |             | केन्द्रांश      | राज्यांश      | कुल<br>धनराशि  | केन्द्रांश          | राज्यांश      |  | केन्द्रांश            | राज्यांश      |   |                          |                          |                   |   |  |             |            |             |             |             |  |
| 1           | 2                          | 3                               | 4           | 5               | 6             | 7              | 8                   | 9             | 10   | 11                    | 12            | 13  | 14                       | 15                       | 16                | 17                                      | 18   | 19          | 20         | 21          | 22          | 23          | 24   |
| 4           | वक्फ विकास<br>निगम         | प्राथमिक स्वास्थ्य<br>उपकेन्द्र | 10          | 69.53           | 12.27         | 81.80          | 34.76               | 6.14          | 3/19(18)/<br>08-PP 07.09.09                                      | 34.76                 | 6.14          | 3/19(18)/<br>08-PP<br>08.02.11                                      |                          | 81.80                    | 65.44             | 65.44                                   | 4302 /<br>05.02.15   | 2           | 0          | 8           | 8           | 8           | जिलाधिकारी श्रावस्ती ने अपने पत्र सं०-198 दिनांक-06.08.14 द्वारा अवगत कराया है कि जनपद में 121 उपकेन्द्र संचालित है तथा 02 उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।        |
| 5           | जिलाधिकारी                 | इन्दिरा आवास                    | 4000        | 1050.00         | 350.00        | 1400.00        | 525.00              | 175.00        | 3/19(18)/<br>08-PP 07.09.09                                      | 525.00                | 175.00        | 3/19(18)/<br>08-PP<br>31.12.10                                      |                          | 1400.00                  | 1400.00           | 700.00                                  | द्वितीय किस्त की<br>यू०सी० जनपद से<br>अप्राप्त।                    | 0           | 0          | 4000        | 4000        | 4000        | कार्य पूर्ण  |
|             |                            | इन्दिरा आवास                    | 1982        | 668.93          | 222.98        | 891.91         | 334.46              | 111.49        | 3/19(18)/<br>08-PP 31.03.11                                      | 334.46                | 111.49        | 3/19(18)/<br>08-PP<br>20.03.12                                      |                          | 891.90                   | 891.90            | 445.95                                  | द्वितीय किस्त की<br>यू०सी० जनपद से<br>अप्राप्त।                    | 0           | 0          | 1982        | 1982        | 1982        | कार्य पूर्ण  |
|             |                            | इन्दिरा आवास                    | 2350        | 793.13          | 264.37        | 1057.50        | 396.56              | 132.19        | 3/19(18)/<br>08-PP 14.11.11                                      | 396.56                | 132.19        | 3/19(18)/08<br>23.07.13   |                          | 1057.50                  | 528.75            | 528.75                                  | 4101/<br>15.01.14  | 1175        | 0          | 1175        | 1175        | 1175        | 1175 इन्दिरा आवासो की धनराशि रु० 528.75 लाख के सापेक्ष्य वैकल्पिक प्रस्ताव जिलाधिकारी के पत्र सं० 494 दिनांक-21.02.2015 द्वारा निदेशालय को प्राप्त हुआ जिसे शासन प्रेषित किया गया। |
|             | <b>योग</b>                 |                                 | <b>9084</b> | <b>5207.23</b>  | <b>889.00</b> | <b>6096.23</b> | <b>2603.61</b>      | <b>444.51</b> |  | <b>1905.26</b>        | <b>444.51</b> |   |                          | <b>5397.89</b>           | <b>4878.43</b>    | <b>3470.16</b>                          |  | <b>1180</b> | <b>3</b>   | <b>7901</b> | <b>7901</b> | <b>7901</b> |  |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम-लखीमपुर खीरी

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं०             | कार्यदायी संस्था का नाम             | योजना का नाम एवं स्थान                           | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तागत | क्रियशील | अभ्युक्ति   |
|---------------------|-------------------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|------------|-------|---------|----------|---|
|                     |                                     |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |         |          |   |
| 1                   | 2                                   | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20         | 21    | 22      | 23       | 24  |
| 1                   | सी०एण्ड० डी०एस०                     | राजकीय पालिटेक्निक में वर्कशाप का निर्माण (खीरी) | 1      | 60.80           | 0.00     | 60.80      | 30.40               | 0.00     | 3/19(10)/2008-PP 30.03.12                               | 30.40                 | 0.00     | 3/19(10)/2008-PP 31.10.13                               |                       | 60.80              | 60.80          | 30.40                          | 2561/28.09.13                                       | 0       | 1          | 0     | 0       | 0        | कार्य प्रगति पर द्वितीय किस्त की यू०सी० जनपद स्तर से अप्राप्त।  |
|                     |                                     | आई०टी०आई० भवन का निर्माण (धौरहरा)                | 1      | 350.00          | 0.00     | 350.00     | 175.00              | 0.00     | 3/19(10)/2008-PP 30.03.12                               | 175.00                | 0.00     | 3/19(10)/2008-PP 17.11.14                               |                       | 350.00             | 175.00         | 175.00                         | 6199/28.03.14 2359 29.09.14 संशोधित                 | 0       | 1          | 0     | 0       | 0        | कार्य प्रगति पर द्वितीय किस्त की यू०सी० जनपद स्तर से अप्राप्त।  |
|                     |                                     | सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र (फलपूर बेहड़)      | 1      | 256.82          | 45.32    | 302.14     | 128.41              | 22.66    | 3/19(10)/2008-PP 30.03.12                               | 128.41                | 22.66    | 3/19(10)/2008-PP 20.05.14                               |                       | 302.14             | 207.92         | 151.07                         | 4424/06.02.14                                       | 0       | 1          | 0     | 0       | 0        | दर पुनरीक्षण का प्रस्ताव प्राप्त। निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा विचारोपरान्त पत्र सं०-4697 दि०-25.02.2015 के माध्यम से शासन प्रेषित। |
| प्रोजेक्ट कारपोरेशन | इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्षा कक्ष | आई०टी०आई० का उच्चीकरण                            | 9      | 38.00           | 12.67    | 50.67      | 19.00               | 6.33     | 3/19(10)/2008-PP 31.03.11                               | 19.00                 | 6.34     | 3/19(10)/2008-PP 12.03.12                               |                       | 50.67              | 50.67          | 50.67                          | 6199/28.03.14                                       | 0       | 0          | 9     | 9       | 9        | कार्यपूर्ण  |
|                     |                                     | आई०टी०आई० का उच्चीकरण                            | 1      | 27.00           | 0.00     | 27.00      | 13.50               | 0.00     | 3/19(10)/2008-PP 28.03.11                               | 13.50                 | 0.00     | 3/19(10)/2008-PP 12.03.12                               |                       | 27.00              | 27.00          | 27.00                          | 6199/28.03.14                                       | 0       | 0          | 1     | 1       | 1        | कार्यपूर्ण  |

**मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण**

माह मई, 2017

जनपद का नाम-लखीमपुर खीरी

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रूपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम  | योजना का नाम एवं स्थान                                     | लक्ष्य      | अनुमोदित धनराशि |               |                | अवमुक्त प्रथम किश्त |               | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |               | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ  | निर्माणधीन | पूर्ण       | हस्तगत      | क्रियशील    | अभ्युक्ति   |
|---------|--------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|---|-----------------------|---------------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|----------|------------|-------------|-------------|-------------|---|
|         |                          |  |             | केन्द्रांश      | राज्यांश      | कुल धनराशि     | केन्द्रांश          | राज्यांश      |   | केन्द्रांश            | राज्यांश      |   |                       |                    |                |                                |   |          |            |             |             |             |   |
| 1       | 2                        | 3  | 4           | 5               | 6             | 7              | 8                   | 9             | 10  | 11                    | 12            | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19       | 20         | 21          | 22          | 23          | 24  |
| 2       |                          | आईटीआई० लखीमपुर में दो नये ट्रेड कोपा एवं फैशन टेक्नालाजी। | 1           | 43.00           | 0.00          | 43.00          | 21.50               | 0.00          | 3/19(10)/2008-PP 28.03.11                               | 21.50                 | 0.00          | 3/19(10)/2008-PP 12.03.12                               |                       | 43.00              | 43.00          | 43.00                          | 6199/28.03.14                                       | 0        | 0          | 1           | 1           | 1           | कार्यपूर्ण  |
|         |                          | स्वास्थ्य उपकेन्द्र  | 113         | 785.69          | 138.65        | 924.34         | 521.48              | 92.03         | 3/19(10)/2008-PP 24.09.09                               | 264.41                | 46.62         | 3/19(10)/2008-PP 07.02.11                               |                       | 924.54             | 924.54         | 924.35                         | 4879 09.03.2015                                     | 0        | 0          | 113         | 113         | 113         | कार्यपूर्ण  |
|         |                          | ऑगनबाडी केन्द्र  | 150         | 982.50          | 0.00          | 982.50         | 446.25              | 0.00          | 3/19(10)/2008-PP 24.09.09                               | 536.25                | 0.00          | 3/19(10)/2008-PP 30.05.11                               |                       | 990.95             | 982.50         | 540.00                         | 4879 09.03.2015                                     | 0        | 0          | 150         | 150         | 150         | शासनादेश सं०-2569 दिनांक- 02.09.14 द्वारा पुनरीक्षित लागत के रूप में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गयी। कार्य पूर्ण। |
|         |                          |  | 150         | 450.00          | 0.00          | 450.00         | 225.00              | 0.00          | 3/19(10)/2008-PP 31.03.11                               | 225.00                | 0.00          | 3/19(10)/2008-PP 12.03.12                               | 8.45                  |                    |                |                                |   |          |            |             |             |             | 450.00  |
| 3       | जलनिगम                   | हैण्ड पम्प   | 600         | 441.00          | 147.00        | 588.00         | 220.00              | 73.50         | 3/19(10)/2008-PP 03.10.08                               | 221.00                | 73.50         | 3/19(10)/2008-PP 11.02.10                               |                       | 588.00             | 588.00         | 588.00                         |   | 0        | 0          | 600         | 600         | 600         | कार्यपूर्ण  |
| 4       | समाज कल्याण निर्माण निगम | ऑगनबाडी केन्द्र  | 300         | 1080.00         | 0.00          | 1080.00        | 442.50              | 0.00          | 3/19(10)/2008-PP 03.10.08                               | 637.50                | 0.00          | 3/19(10)/2008-PP 30.05.11                               |                       | 1080.00            | 1080.00        | 1080.00                        | 1077/ 11.06.13                                      | 0        | 0          | 300         | 300         | 300         | कार्यपूर्ण  |
| 5       | जिलाधिकारी               | इन्दिरा आवास   | 5082        | 1334.03         | 444.68        | 1778.71        | 667.02              | 222.33        | 3/19(10)/2008-PP 03.10.08                               | 667.02                | 222.34        | 3/19(10)/2008-PP 11.02.10                               |                       | 1778.71            | 1745.40        | 889.35                         |   | 0        | 0          | 5082        | 5082        | 5082        | कार्यपूर्ण  |
| योग     |                          |  | <b>6409</b> | <b>5848.84</b>  | <b>788.32</b> | <b>6637.16</b> | <b>2910.06</b>      | <b>416.85</b> |   | <b>2938.99</b>        | <b>371.46</b> |   |                       | <b>6645.81</b>     | <b>5884.83</b> | <b>4498.84</b>                 |   | <b>0</b> | <b>3</b>   | <b>6406</b> | <b>6406</b> | <b>6406</b> |   |



मल्टीसेक्टरल डेवलपमेंट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम-बलरामपुर

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                                    | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणाधीन | पूर्ण | हस्तागत | क्रियाशील | अभ्युक्ति        |
|---------|-------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|-------------|-------|---------|-----------|------------------|
|         |                         |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |             |       |         |           |                  |
| 1       | 2                       | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20          | 21    | 22      | 23        | 24               |
| 1       | सी०एण्ड डी०एस०          | राजकीय पालिटेक्निक (परसा पलईडीह) छात्रावास सहित | 1      | 1230.00         | 0.00     | 1230.00    | 615.00              | 0.00     | 3/19(19)/2008 PP 31.03.11                               | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 615.00             | 615.00         | 615.00                         | 4166 01.02.2017                                     | 0       | 1           | 0     | 0       | 0         | कार्य प्रगति पर। |
|         |                         | आई०टी०आई० (कटरा शंकर ) भवन का निर्माण           | 1      | 365.00          | 0.00     | 365.00     | 182.50              | 0.00     | 3/19(19)/2008 PP 30.03.12                               | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 182.50             | 182.50         | 182.50                         | 4166 01.02.2017                                     | 0       | 1           | 0     | 0       | 0         | कार्य प्रगति पर। |
|         |                         | आंगनबाड़ी केन्द्र                               | 52     | 182.00          | 0.00     | 182.00     | 91.00               | 0.00     | 3/19(19)/2008 PP 14.11.11                               | 91.00                 | 0.00     | 3/19(19)/2008 PP-1 21.05.14                             |                       | 182.00             | 91.00          | 91.00                          | 4298 05.02.2016                                     | 0       | 37          | 15    | 15      | 15        | कार्य प्रगति पर। |
| 2       | विधायन एवं निर्माण      | आंगनबाड़ी केन्द्र                               | 500    | 1475.00         | 0.00     | 1475.00    | 737.50              | 0.00     | 3/19(19)/2008 PP 10.02.09                               | 737.50                | 0.00     | 3/19(19)/2008 PP-1 10.02.10                             |                       | 1475.00            | 1472.57        | 737.50                         | द्वितीय किस्त की यू०सी० अप्राप्त                    | 0       | 1           | 499   | 499     | 499       | कार्य प्रगति पर। |
| 3       | जिलाधिकारी              | प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र                    | 12     | 70.38           | 12.42    | 82.80      | 35.19               | 6.21     | 3/19(19)/2008 PP 10.02.09                               | 35.19                 | 6.21     | 3/19(19)/2008 PP-1 23.03.10                             |                       | 82.80              | 82.80          | 41.40                          | द्वितीय किस्त की यू०सी० अप्राप्त                    | 0       | 0           | 12    | 12      | 12        | कार्य पूर्ण      |
|         |                         | इन्दिरा आवास                                    | 3322   | 1312.50         | 437.50   | 1750.00    | 656.25              | 218.75   | 3/19(19)/2008 PP 10.02.09                               | 656.25                | 218.75   | 3/19(19)/2008 PP-1 23.03.10                             |                       | 1750.00            | 1055.69        | 1055.69                        | द्वितीय किस्त की यू०सी० अप्राप्त                    | 0       | 1264        | 2058  | 2058    | 2058      | कार्य प्रगति पर  |
| योग     |                         |   | 3888   | 4634.88         | 449.92   | 5084.80    | 2317.44             | 224.96   |   | 1519.94               | 224.96   |   |                       | 4287.30            | 3499.56        | 2723.09                        |   | 0       | 1304        | 2584  | 2584    | 2584      |                  |

**मल्टीसेक्टरल डेवलपमेंट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण**

माह मई, 2017

**बाराबंकी**

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                             | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति  |
|---------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|------------|-------|--------|-----------|--|
|         |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |        |           |  |
| 1       | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20         | 21    | 22     | 23        | 24   |
| 1       | सी०एण्ड डी०एस०          | आंगनबाड़ी केन्द्र                        | 15     | 45.00           | 0.00     | 45.00      | 22.50               | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>14.11.11                               | 22.50                 | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>26.05.14                               |                       | 45.00              | 27.00          | 22.50                          | 6115/<br>25.3.14                                    | 3       | 3          | 9     | 9      | 9         | कार्य प्रगति पर  |
| 2       | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | स्वस्थ उपकेन्द्र                         | 104    | 723.11          | 127.61   | 850.72     | 361.56              | 63.80    | 3/19(9)/08-PP<br>16.12.09                               | 361.57                | 63.80    | 3/19(9)/08-PP<br>26.10.10                               |                       | 850.73             | 850.72         | 850.72                         | 3260<br>11-12-15                                    | 0       | 0          | 104   | 103    | 103       | कार्य पूर्ण  |
|         |                         | आंगनबाड़ी केन्द्र                        | 233    | 687.35          | 0.00     | 687.35     | 343.68              | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>16.12.09                               | 343.68                | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>26.10.10                               |                       | 687.36             | 687.36         | 687.36                         | 1874<br>11-08-16                                    | 0       | 0          | 233   | 231    | 231       | कार्य प्रगति पर  |
|         |                         | आंगनबाड़ी केन्द्र                        | 6      | 18.00           | 0.00     | 18.00      | 9.00                | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>28.03.11                               | 9.00                  | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>27.05.13                               |                       | 18.00              | 18.00          | 18.00                          | 1874<br>11-08-16                                    | 0       | 0          | 6     | 6      | 6         |  |
|         |                         | आई०टी०आई० का उच्चीकरण                    | 1      | 74.20           | 0.00     | 74.20      | 37.10               | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>30.03.11                               | 37.10                 | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>13.10.14                               |                       | 74.20              | 37.10          | 34.55                          | 3752<br>14.01.13                                    | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | शासनादेश संख्या-1451/52-1-2015/11(एम०एस०डी०पी०)/11 दिनांक-22.05.2015 द्वारा इलेक्ट्रिक वेल्डर एवं आर०ए०सी० के लिये उपकरण एवं औजारों का क्रय हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रु० 5.10 अवमुक्त की गई। |
|         |                         | पालिटेक्निक, जैदपुर                      | 1      | 738.21          | 0.00     | 738.21     | 369.10              | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>28.03.11                               | 369.11                | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>27.05.13                               |                       | 738.21             | 738.31         | 738.21                         | 1874<br>11-08-16                                    | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | कार्य उनलब्ध धन के सापेक्ष 100 प्रतिशत पूर्ण। दर पुनरीक्षण।  |
|         |                         | पालिटेक्निक का उच्चीकरण                  | 1      | 78.00           | 0.00     | 78.00      | 39.00               | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>28.03.11                               | 39.00                 | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>13.08.12                               |                       | 78.00              | 57.28          | 57.28                          | 626<br>26-05-2016                                   | 0       | 0          | 1     | 1      | 0         | निर्माण कार्य पूर्ण। अवशेष धन शासन को वानस किया जायेगा।  |
|         |                         | पालिटेक्निक में बालक छात्रावास, जैदपुर   | 1      | 46.40           | 46.39    | 92.79      | 23.200              | 23.20    | 3/19(9)/08-PP<br>31.03.11                               | 23.19                 | 23.20    | 3/19(9)/08-PP<br>07.08.14                               |                       | 92.79              | 92.79          | 92.79                          | 3260 /<br>11.12.15                                  | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | दर पुनरीक्षण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।   |
| 3       | विधायन एवं निर्माण      | आई०टी०आई०, जहगीराबाद में बालक छात्रावास  | 1      | 30.99           | 30.99    | 61.98      | 15.50               | 15.50    | 3/19(9)/08-PP<br>14.09.10                               | 15.50                 | 15.50    | 3/19(9)/08-PP<br>29.09.11                               |                       | 61.98              | 61.98          | 61.98                          | 4377<br>05-02-14                                    | 0       | 0          | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण  |
|         |                         | आई०टी०आई०, जहगीराबाद में बालिक छात्रावास | 1      | 62.99           | 0.00     | 62.99      | 31.50               | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>14.09.10                               | 31.49                 | 0.00     | 3/19(9)/08-PP<br>29.09.11                               |                       | 62.99              | 62.99          | 62.99                          | 4377<br>05-02-14                                    | 0       | 0          | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण  |
|         |                         | रा०इ०का०, जैदपुर,                        | 1      | 142.15          | 47.38    | 189.53     | 71.08               | 23.69    | 3/19(9)/08-PP<br>14.09.10                               | 71.08                 | 23.69    | 3/19(9)/08-PP<br>29.09.11                               |                       | 189.53             | 189.53         | 189.53                         | 4377<br>05-02-14                                    | 0       | 0          | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण  |
|         |                         | रा०इ०का०, सहाबपुर,                       | 1      | 142.15          | 47.38    | 189.53     | 71.08               | 23.69    | 3/19(9)/08-PP<br>14.09.10                               | 71.08                 | 23.69    | 3/19(9)/08-PP<br>29.09.11                               |                       | 189.53             | 189.53         | 189.53                         | 4377<br>05-02-14                                    | 0       | 0          | 1     | 1      | 1         |  |
|         |                         | रा०इ०का०, बिलहरा,                        | 1      | 142.15          | 47.38    | 189.53     | 71.08               | 23.69    | 3/19(9)/08-PP<br>14.09.10                               | 71.08                 | 23.69    | 3/19(9)/08-PP<br>13.08.12                               |                       | 189.53             | 189.53         | 189.53                         | 4377<br>05-02-14                                    | 0       | 0          | 1     | 1      | 1         |  |

**मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण**

माह मई, 2017

**बाराबंकी**

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं०    | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम         | लक्ष्य      | अनुमोदित धनराशि |                |                | अवमुक्त प्रथम किश्त |               | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |               | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ   | निर्माणधीन | पूर्ण       | हस्तगत      | क्रियाशील   | अभ्युक्ति  |
|------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|---|-----------------------|---------------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
|            |                         |                      |             | केन्द्रांश      | राज्यांश       | कुल धनराशि     | केन्द्रांश          | राज्यांश      |   | केन्द्रांश            | राज्यांश      |   |                       |                    |                |                                |   |           |            |             |             |             |  |
| 1          | 2                       | 3                    | 4           | 5               | 6              | 7              | 8                   | 9             | 10  | 11                    | 12            | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19        | 20         | 21          | 22          | 23          | 24   |
|            |                         | रा०इ०का०, अहमदपुर    | 1           | 142.15          | 47.38          | 189.53         | 71.08               | 23.69         | 3/19(9)/08-PP<br>14.09.10                               | 71.08                 | 23.69         | 3/19(9)/08-PP<br>13.08.12                               |                       | 189.53             | 189.53         | 189.53                         | 4377<br>05-02-14                                    | 0         | 0          | 1           | 1           | 1           |  |
| 4          | जलनिगम                  | हैण्डपम्प            | 337         | 90.29           | 30.09          | 120.38         | 45.14               | 15.05         | 3/19(9)/08-PP<br>29.03.10                               | 45.14                 | 15.05         | 3/19(9)/08-PP<br>14.03.11                               |                       | 120.38             | 120.38         | 120.38                         | 4377<br>05-02-14                                    | 0         | 0          | 337         | 337         | 337         | कार्य पूर्ण  |
| 5          | जिलाधिकारी              | इन्दिरा आवास         | 6000        | 1575.00         | 525.00         | 2100.00        | 787.50              | 262.50        | 3/19(9)/08-PP<br>31.12.08                               | 787.50                | 262.50        | 3/19(9)/08-PP<br>16.12.09                               |                       | 2100.00            | 2100.00        | 2100.00                        | द्वितीय किश्त की यू०सी० अप्राप्त                    | 40        | 0          | 5960        | 5960        | 5960        | 23 फर्जी लाभार्थियों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज तथा 24 लाभार्थियों द्वारा आवास न बनाने के कारण वसूली संचालित, |
|            |                         | स्वास्थ्य उपकेन्द्र  | 15          | 104.30          | 18.41          | 122.71         | 52.15               | 9.20          | 3/19(9)/08-PP<br>31.12.08                               | 52.15                 | 9.19          | 3/19(9)/08-PP<br>30.03.10                               |                       | 122.69             | 122.69         | 122.69                         | द्वितीय किश्त की यू०सी० अप्राप्त                    | 0         | 0          | 15          | 15          | 15          | कार्य पूर्ण  |
|            |                         | अतिरिक्त कक्षा-कक्षा | 250         | 326.63          | 175.88         | 502.50         | 163.31              | 87.94         | 3/19(9)/08-PP<br>16.12.09                               | 163.31                | 87.94         | 3/19(9)/08-PP<br>14.03.11                               |                       | 502.50             | 502.50         | 497.00                         | 4377<br>05-02-14                                    | 0         | 0          | 250         | 250         | 250         | कार्य पूर्ण  |
| <b>योग</b> |                         |                      | <b>6970</b> | <b>5169.07</b>  | <b>1143.89</b> | <b>6312.95</b> | <b>2584.54</b>      | <b>571.95</b> |   | <b>2584.54</b>        | <b>571.93</b> |   |                       | <b>6312.95</b>     | <b>6237.22</b> | <b>6224.57</b>                 |   | <b>43</b> | <b>6</b>   | <b>6921</b> | <b>6918</b> | <b>6917</b> |  |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेंट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण

जनपद-अमरोहा

माह मई, 2017

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम   | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणाधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति                   |
|---------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|-------------|-------|--------|-----------|-----------------------------|
|         |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |             |       |        |           |                             |
| 1       | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20          | 21    | 22     | 23        | 24                          |
| 1       | सी०एण्ड डी०एस०          | राजकीय इण्टर कालेज, बॉस का कलां                                | 1      | 125.40          | 41.80    | 167.20     | 62.70               | 20.90    | 3/19(14)/2008-PP-I<br>20.10.11                          | 62.70                 | 20.90    | 3/19(14)/2008-PP-I<br>31.08.15                          |                       | 167.20             | 150.23         | 83.60                          | 4297<br>05.02.15                                    | 0       | 1           | 0     | 0      | 0         | दर पुनरीक्षण।               |
|         |                         | 02 छात्रावास सहित 01 राजकीय पालिटेक्निक, ग्राम कटाई सहसपुर में | 1      | 1230.00         | 0.00     | 1230.00    | 615.00              | 0.00     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>20.03.12                          | 615.00                | 0.00     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>29.04.2015                        |                       | 1230.00            | 792.00         | 615.00                         | 4297<br>05.02.15                                    | 0       | 1           | 0     | 0      | 0         | दर पुनरीक्षण।               |
|         |                         | अतिरिक्त कक्षा कक्ष इण्टर कालेज अमरोहा                         | 33     | 139.35          | 46.45    | 185.80     | 69.67               | 23.23    | 3/19(14)/2008-PP-I<br>16.11.11                          | 69.67                 | 23.23    | 3/19(14)/2008-PP-I<br>14.06.13                          |                       | 185.80             | 185.80         | 185.80                         | 1268<br>10.07.15                                    | 0       | 0           | 33    | 33     | 33        | कार्य पूर्ण                 |
|         |                         | आई०टी०आई०, हसनपुर एवं अमरोहा                                   | 2      | 505.00          | 0.00     | 505.00     | 252.50              | 0.00     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>30.03.12                          | 252.50                | 0.00     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>12.02.14                          |                       | 505.00             | 371.55         | 371.55                         | 3550<br>01.01.2016                                  | 0       | 2           | 0     | 0      | 0         | सम्भावित तिथि दिसम्बर 2017। |
|         |                         | आंगनवाड़ी केन्द्र  | 60     | 195.00          | 0.00     | 195.00     | 97.50               | 0.00     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>16.11.11                          | 97.50                 | 0.00     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>14.06.13                          |                       | 195.00             | 195.00         | 195.00                         | 3550<br>01.01.2016                                  | 0       | 0           | 60    | 60     | 60        | कार्य पूर्ण                 |
|         |                         | आंगनवाड़ी केन्द्र  | 20     | 87.50           | 0.00     | 87.50      | 43.75               | 0.00     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>30.07.12                          | 40.85                 | 0.00     | 3/19(14)/08-PP<br>28.08.2014                            |                       | 84.60              | 84.60          | 43.75                          | 4297<br>05.02.15                                    | 0       | 0           | 20    | 20     | 20        | कार्य पूर्ण                 |
| 2       | जलनिगम                  | हैण्ड पम्प   | 500    | 121.50          | 40.50    | 162.00     | 60.75               | 20.25    | 3/19(14)/2008-PP-I<br>19.12.08                          | 60.75                 | 20.25    | 3/19(14)/2008-PP-I<br>30.12.09                          |                       | 162.00             | 162.00         | 81.00                          | दूसरी किस्त का उपभोग वॉछित।                         | 0       | 0           | 500   | 500    | 500       | कार्य पूर्ण                 |
| 3       | वक्फ विकास              | राजकीय इण्टर कालेज अमरोहा                                      | 1      | 125.40          | 41.80    | 167.20     | 62.70               | 20.90    | 3/19(14)/2008-PP-I<br>03.12.10                          | 62.70                 | 20.90    | 3/19(14)/2008-PP-I<br>13.08.12                          |                       | 167.20             | 167.20         | 167.20                         | 1546<br>28.07.14                                    | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण                 |
|         |                         | आंगनवाड़ी केन्द्र  | 13     | 39.00           | 0.00     | 39.00      | 19.50               | 0.00     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>24.12.10                          | 19.50                 | 0.00     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>12.10.12                          |                       | 39.00              | 19.50          | 19.50                          | 1884<br>16.08.2012                                  | 7       | 0           | 6     | 6      | 6         | दरपुनरीक्षण के कारण अनारम्भ |
| 4       | समाज कल्याण             | आंगनवाड़ी केन्द्र  | 129    | 380.55          | 0.00     | 380.55     | 190.28              | 0.00     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>19.12.08                          | 190.27                | 0.00     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>30.12.09                          |                       | 380.55             | 380.55         | 190.27                         | दूसरी किस्त का उपभोग वॉछित।                         | 0       | 0           | 129   | 129    | 129       | कार्य पूर्ण                 |
| 5       | जिलाधिकारी              | इन्दिरा आवास   | 4800   | 1260.00         | 420.00   | 1680.00    | 630.00              | 210.00   | 3/19(14)/2008-PP-I<br>19.12.08                          | 630.00                | 210.00   | 3/19(14)/2008-PP-I<br>30.12.09                          |                       | 1680.00            | 1680.00        | 840.00                         | दूसरी किस्त का उपभोग वॉछित।                         | 0       | 0           | 4800  | 4800   | 4800      | कार्य पूर्ण                 |
|         |                         | स्वास्था उपकेन्द्र   | 14     | 97.34           | 17.18    | 114.52     | 48.67               | 8.59     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>19.12.08                          | 48.67                 | 8.59     | 3/19(14)/2008-PP-I<br>23.03.10                          |                       | 114.52             | 114.52         | 57.26                          | दूसरी किस्त का उपभोग वॉछित।                         | 0       | 0           | 14    | 14     | 14        | कार्य पूर्ण                 |
| योग     |                         |  | 5574   | 4306.04         | 607.728  | 4913.77    | 2153.02             | 303.87   |   | 2150.11               | 303.87   |   | 4910.87               | 4302.95            | 2849.93        |                                | 7   | 4       | 5563        | 5563  | 5563   |           |                             |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुरादाबाद मण्डल में स्वीकृत कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

जनपद-रामपुर

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम  | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपमो ग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणाधीन | पूर्ण | हस्तात | क्रियाशील | अभ्युक्ति   |
|---------|-------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|--|---------|-------------|-------|--------|-----------|---|
|         |                         |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |  |         |             |       |        |           |   |
| 1       | 2                       | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18   | 19      | 20          | 21    | 22     | 23        | 24  |
| 1       | सी० एण्ड डी०एस          | रा०इ०का०, मनुनगर बिलासपुर,  | 1      | 149.59          | 49.86    | 199.45     | 74.80               | 24.93    | 3/19(13)08-PP<br>30.03.11                               | 74.79                 | 24.93    | 3/19(13)<br>02.08.13                                    |                       | 217.31             | 206.80         | 199.45                         | 1354<br>15.07.15                                     | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण/ जनउपयोगी   |
|         |                         |   |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   | 17.86                 |                    |                |                                |  |         |             |       |        |           | लागत वृद्धि   |
| 1       | सी० एण्ड डी०एस          | रा०इ०का०, मिलक घमौरा,   | 1      | 149.59          | 49.86    | 199.45     | 74.80               | 24.93    | 3/19(13)<br>30.03.11                                    | 74.79                 | 24.93    | 3/19(13)<br>02.08.13                                    |                       | 222.40             | 215.35         | 199.45                         | 1354<br>15.07.15                                     | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण/ जनउपयोगी   |
|         |                         |   |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   | 22.95                 |                    |                |                                |  |         |             |       |        |           | लागत वृद्धि   |
| 1       | सी० एण्ड डी०एस          | रा०इ०का०, टॉडा बादली,   | 1      | 149.59          | 49.86    | 199.45     | 74.80               | 24.93    | 3/19(13)<br>30.03.11                                    | 74.79                 | 24.93    | 3/19(13)<br>02.08.13                                    |                       | 217.41             | 213.21         |                                |  | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण   |
|         |                         |   |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   | 17.96                 |                    |                |                                |  |         |             |       |        |           |   |
| 1       | सी० एण्ड डी०एस          | रा०इ०का०, रेवडी कला,  | 1      | 149.59          | 49.86    | 199.45     | 74.80               | 24.93    | 3/19(13)<br>30.03.11                                    | 74.79                 | 24.93    | 3/19(13)<br>02.08.13                                    |                       | 264.63             | 214.45         |                                |  | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण   |
|         |                         |   |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   | 65.18                 |                    |                |                                |  |         |             |       |        |           |   |
| 1       | सी० एण्ड डी०एस          | रा०इ०का०, पहाड़ी गेट  | 1      | 149.59          | 49.86    | 199.45     | 74.80               | 24.93    | 3/19(13)<br>30.03.11                                    | 74.79                 | 24.93    | 3/19(13)<br>02.08.13                                    |                       | 199.45             | 199.45         |                                |  | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण   |
| 3       | सी० एण्ड डी०एस          | राजकीय जुल्लिकार इण्टर कालेज, रामपुर में 100 बेड वाले बालिका छात्रावास का निर्माण | 1      | 194.07          | 0.00     | 194.07     | 194.07              | 0.00     | 3/19(13)08<br>13.08.13                                  | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 194.07             | 0.00           | 0.00                           |  | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण/जन उपयोगी (2000 इन्दिरा अवासो की समर्पित धनराशि से योजना स्वीकृति शासनादेश संख्या 3055 दिनांक 17.11.2014 द्वारा धनराशि स्वीकृति। दिनांक-22.12.14 को धनराशि संस्था को हस्तांतरित।) |
| 1       | सी० एण्ड डी०एस          | आई०टी०आई० ( बिलासपुर )  | 1      | 326.71          | 73.01    | 399.72     | 163.35              | 36.50    | 3/19(13)<br>30.03.11                                    | 163.36                | 36.51    | 3/19(13)<br>02.08.13                                    |                       | 514.77             | 399.72         | 399.72                         | 3795 / 15.01.<br>2016                                | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण   |
| 1       | सी० एण्ड डी०एस          |   |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   | 115.05                |                    |                |                                |  |         |             |       |        |           | लागत वृद्धि   |
| 1       | सी० एण्ड डी०एस          | आई०टी०आई० ( स्वार )   | 1      | 320.29          | 73.01    | 393.30     | 160.14              | 36.51    | 3/19(13)<br>30.03.11                                    | 160.14                | 36.51    | 3/19(13)/2008-PP<br>13.11.2014                          |                       | 544.79             | 413.30         | 196.65                         | 1042 /<br>27.06.2014<br>2357 29<br>09.14 संशोधित     | 0       | 1           | 0     | 0      | 0         | कार्य प्रगति पर।  |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेंट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुरादाबाद मण्डल में स्वीकृत कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

जनपद-रामपुर

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम       | योजना का नाम  | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपमोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तागत | क्रियाशील | अभ्युक्ति  |
|---------|-------------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|------------|-------|---------|-----------|--|
|         |                               |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |         |           |  |
| 1       | 2                             | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20         | 21    | 22      | 23        | 24   |
| 1       | सी० एण्ड डी०एस                |   |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   | 151.49                |                    |                |                                |   |         |            |       |         |           | लागत वृद्धि  |
| 1       | सी० एण्ड डी०एस                | राजकीय इण्टर कालेज,स्वार, टाण्डा,कमेरी, मनकपुर बंजरिया, रा०इण्टर कालेज शाहाबाद,रामपुर,राजकीय बालिका इण्टर कालेज,स्वार रा० बाकर इण्टर कालेज,रामपुर,रा० जुल्फिकार इण्टर कालेज,रामपुर तथा हमीद इण्टर कालेज,रामपुर में 60 अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं(प्रत्येक में 06-06) के निर्माण | 60     | 322.20          | 107.40   | 429.60     | 322.20              | 107.40   | 3/19(13) 13.08.13                                       |                       |          |   |                       | 429.60             | 408.21         | 0.00                           |   | 0       | 0          | 60    | 30      | 30        | 2000 इन्दिरा अवासो की समर्पित धनराशि से योजना स्वीकृति शासनादेश संख्या 3055 दिनांक 17.11.2014 द्वारा धनराशि स्वीकृति। दिनांक-22.12.14 को धनराशि संस्था को हस्तांतरित।                                  |
| 2       | प्रोजेक्ट कारपोरेशन           | आंगनबाड़ी केन्द्र   | 522    | 1879.20         | 0.00     | 1879.20    | 769.95              | 0.00     | 3/19(13)08-PP 10.02.10                                  | 1109.25               | 0.00     | 3/19(13)08-PP 05.12.11                                  |                       | 1879.20            | 1390.00        | 769.96                         | द्वितीय किस्त का उपमोग जनपद से अपेक्षित।            | 170     | 0          | 352   | 352     | 352       | 170 केन्द्रों को स्थान उपलब्ध न होने के कारण वैकल्पिक प्रस्ताव पत्र सं०-1693 दिनांक-03.03.14 द्वारा शासन को प्रेषित। प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित।  |
| 3       | विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ | आंगनबाड़ी केन्द्र   | 500    | 1475.00         | 0.00     | 1475.00    | 737.50              | 0.00     | 3/19(13)08-PP 10.02.09                                  | 737.50                | 0.00     | 3/19(13)08-PP 16.09.10                                  |                       | 1510.75            | 1403.65        | 1299.00                        | द्वितीय किस्त का उपमोग जनपद से अपेक्षित।            | 16      | 88         | 396   | 337     | 337       |  |
|         |                               |   |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   | 35.75                 |                    |                |                                |   |         |            |       |         |           | शासनादेश सं०-2569 दिनांक-02.09.14 द्वारा पुनरीक्षित लागत के रूप में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गयी।  |
| 4       | जिलाधिकारी                    | इन्दिरा आवास  | 2000   | 1050.00         | 350.00   | 1400.00    | 525.00              | 175.00   | 3/19(13)08-PP 10.02.09                                  | 525.00                | 175.00   | 3/19(13)08-PP 20.10.10                                  |                       | 1400.00            | 700.00         | 700.00                         | 0.00  |         | 0          | 2000  | 2000    | 2000      | अवमुक्त द्वितीय किस्त 700.00 लाख के सापेक्ष भारत सरकार के द्वारा वैकल्पिक परियोजनाओं को प्रस्ताव एम्पावर्ड कमेटी की 68वीं बैठक में स्वीकृत तथा अवमुक्त द्वितीय किस्त की धनराशि राज्य सरकार को समर्पित। |
| 5       | जलनिगम                        | हैण्डपम्पो का अधिष्ठान  | 24     | 8.91            | 2.91     | 11.82      | 8.91                | 2.91     | 3/19(13)08 13.08.13                                     | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 11.88              | 11.88          | 0.00                           | 0.00  | 24      | 0          | 0     | 0       | 0         | 2000 इन्दिरा अवासो की समर्पित धनराशि से योजना स्वीकृति शासनादेश संख्या 3055 दिनांक 17.11.2014 द्वारा धनराशि स्वीकृति। दिनांक-25.01.15 को धनराशि संस्था को हस्तांतरित।                                  |
|         | योग                           |   | 3114   | 6324.33         | 855.63   | 7179.96    | 3255.12             | 483.03   |   | 3069.2                | 372.67   |   |                       | 7606.3             | 5776.024       | 3764.23                        | 0   | 210     | 89         | 2815  | 2726    | 2726      |  |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेंट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुरादाबाद मण्डल में स्वीकृत कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम—मुरादाबाद

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम  | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणाधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभुविक्त   |                                    |
|---------|-------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|-------------|-------|--------|-----------|--|------------------------------------|
|         |                         |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |             |       |        |           |  |                                    |
| 1       | 2                       | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20          | 21    | 22     | 23        | 24   |                                    |
| 1       | प्रशिक्षण एवं सेवायोजन  | बिलारी स्थित आई०टी०आई० के लिए आवश्यक उपकरण फर्नीचर मशीन आदि | 1      | 180.00          | 0.00     | 180.00     | 90.00               | 0.00     | 3/19(12)/2008-PP-1 14.3.12                              | 90.00                 | 0.00     | 3/19(12)/2008-PP-1 26.09.2015                           |                       | 180.00             | 180.00         | 90.00                          | 1542 31.07.2015                                     | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         |  |                                    |
| 2       | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | स्वास्थ्य उपकेन्द्र   | 25     | 173.84          | 30.66    | 204.50     | 86.92               | 15.33    | 3/19(12)/2008-PP-1 01.7.09                              | 86.92                 | 15.33    | 3/19(12)/2008-PP-1 29.3.10                              |                       | 204.50             | 201.39         | 188.14                         | 6200/ 28.03.14                                      | 0       | 1           | 24    | 24     | 24        | 13 केन्द्र का निर्माण कार्य सम्मल में होना था जो पूर्ण हो चुका है।   |                                    |
|         |                         | आगनबाड़ी केन्द्र  | 933    | 3358.80         | 0.00     | 3358.80    | 1376.18             | 0.00     | 3/19(12)/2008-PP-1 01.7.09                              | 1376.18               | 106.35   | 3/19(12)/2008-PP-1 05.12.11                             |                       | 2858.71            | 3172.52        | 1895.00                        | 6200/ 28.03.14                                      | 0       | 3           | 930   | 928    | 928       |  |                                    |
|         |                         | आई०टी०आई०मवनों का निर्माण, बिलारी में                       | 1      | 329.44          | 0.00     | 329.44     | 164.72              | 0.00     | 3/19(12)/2008-PP-1 19.3.10                              | 164.72                | 0.00     | 3/19(12)/2008-PP-1 23.12.11                             |                       | 329.44             | 329.44         | 329.44                         | 1542 31.07.2015                                     | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्यदायी संस्था की रिपोर्ट दि० 06.07.2016 के अनुसार 03 स्थल अनुपयुक्त तथा 05 स्थल अप्राप्त। शासन के पत्र सं०—348 दिनांक—14.02.2017 पुनः   |                                    |
|         |                         | राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण, ठाकुर द्वारा एवं पाकबड़ा     | 2      | 337.50          | 112.50   | 450.00     | 168.75              | 56.25    | 3/19(12)/2008-PP-1 03.12.10                             | 168.75                | 56.25    | 3/19(12)/2008-PP-1 28.3.12                              |                       | 450.00             | 450.00         | 450.00                         | 1542 31.07.2015                                     | 0       | 0           | 2     | 2      | 2         | कार्य पूर्ण।   |                                    |
|         |                         | राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण, बिलारी सम्मल                 | 2      | 337.50          | 112.50   | 450.00     | 168.75              | 56.25    | 3/19(12)/2008-PP-1 31.12.10                             | 168.75                | 56.25    | 3/19(12)/2008-PP-1 23.12.11                             |                       | 450.00             | 450.00         | 337.50                         | 1542 31.07.2015                                     | 0       | 0           | 2     | 2      | 2         | 02 इण्टर कालेजों में 01 इण्टर कालेज मुरादाबाद के बिलारी में पूर्ण तथा रू०—225.00लाख की यू०सी० प्राप्त एवं 01 इण्टर कालेज सम्मल के ग्राम तख्त गुसाई में पूर्ण। 01 इण्टर कालेज की 100 यू०सी० प्रतिशत अप्राप्त। |                                    |
|         |                         | राजकीय पालिटेक्निक, सम्मल ब्लाक के असमरीपुर में।            | 1      | 1230.00         | 0.00     | 1230.00    | 615.00              | 0.00     | 3/19(12)/2008-PP-1 31.12.10                             | 615.00                | 0.00     | 3/19(12)/2008-PP-1 20.05.14                             |                       | 1230.00            | 800.00         | 615.00                         | 6200/ 28.03.14                                      | 0       | 1           | 0     | 0      | 0         | 0  | दर पुनरीक्षण के कारण कार्य अपूर्ण। |
|         |                         | हाई स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा—कक्षा                        | 25     | 84.38           | 28.12    | 112.50     | 42.19               | 14.06    | 3/19(12)/2008-PP-1 31.3.11                              | 42.19                 | 14.06    | 3/19(12)/2008-PP-1 21.2.13                              |                       | 112.50             | 112.50         | 83.50                          | 6200/ 28.03.14                                      | 0       | 0           | 25    | 25     | 25        | कार्य पूर्ण।   |                                    |
|         |                         | छात्रावास निर्माण (शिवहरी बालिका इण्टर कालेज)               | 1      | 83.90           | 0.00     | 83.90      | 41.95               | 0.00     | 3/19(12)/2008-PP-1 31.3.11                              | 41.95                 | 0.00     | 3/19(12)/2008-PP-1 20.05.14                             |                       | 83.90              | 83.90          | 83.90                          | 1542 31.07.2015                                     | 0       | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण  |                                    |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुरादाबाद मण्डल में स्वीकृत कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम—मुरादाबाद

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं०    | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                                | लक्ष्य      | अनुमोदित धनराशि |               |                | अवमुक्त प्रथम किश्त |               | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |               | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ    | निर्माणधीन | पूर्ण       | हस्तगत      | क्रियाशील   | अभुविक्त   |
|------------|-------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|---|-----------------------|---------------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
|            |                         |   |             | केन्द्रांश      | राज्यांश      | कुल धनराशि     | केन्द्रांश          | राज्यांश      |   | केन्द्रांश            | राज्यांश      |   |                       |                    |                |                                |   |            |            |             |             |             |  |
| 1          | 2                       | 3   | 4           | 5               | 6             | 7              | 8                   | 9             | 10  | 11                    | 12            | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19         | 20         | 21          | 22          | 23          | 24   |
| 2          | सी०एण्ड०डी० एस०         | आई०टी०आई भवन का निर्माण गुन्नौर रोड,बबराला। | 1           | 422.70          | 0.00          | 422.70         | 211.35              | 0.00          | 3/19(8)/08 27-08-12                                     | 211.35                | 123.03        | 3/19(8)/2008-PP-I 12.11.2014                            | 123.03                | 545.73             | 342.02         | 211.35                         | 1046/27..06.2014                                    | 0          | 1          | 0           | 0           | 0           | सितम्बर 2017 तक पूर्ण हो जायेगा।                                       |
| 3          | जलनिगम                  | हैण्डपम्पों की स्थापना                      | 300         | 78.75           | 26.25         | 105.00         | 39.38               | 13.13         | 3/19(12)/2008-PP-1 19.3.10                              | 39.37                 | 13.12         | 3/19(12)/2008-PP-1 14.3.11                              |                       | 105.00             | 105.00         | 105.00                         | 1496 25.07.2012                                     | 0          | 0          | 300         | 300         | 300         | कार्य पूर्ण  |
|            |                         | हैण्ड पम्पों की रिबोरिंग                    | 1500        | 295.88          | 98.63         | 394.51         | 147.94              | 49.31         | 3/19(12)/2008-PP-1 19.3.10                              | 147.94                | 49.31         | 3/19(12)/2008-PP-1 14.3.11                              |                       | 394.50             | 394.50         | 394.50                         | 1496 25.07.2012                                     | 0          | 0          | 1500        | 1500        | 1500        | 1500 हैण्ड पम्पों में 1122 मुरादाबाद में पूर्ण तथा 378 सम्मल में पूर्ण |
| 4          | जिलाधिकारी              | इन्दिराआवास                                 | 1583        | 534.26          | 178.10        | 712.36         | 267.13              | 89.05         | 3/19(12)/2008-PP-1 16.12.10                             | 267.13                | 89.05         | 3/19(12)/2008-PP-1 23.12.11                             |                       | 712.36             | 499.10         | 427.16                         | 6200/28.03.14                                       | 585        | 0          | 998         | 998         | 998         | 774 मुरादाबाद में तथा 224 सम्मल में पूर्ण।                             |
|            |                         | इन्दिराआवास                                 | 1874        | 491.93          | 163.98        | 655.91         | 245.96              | 81.99         | 3/19(12)/2008-PP-1 01.07.09                             | 245.96                | 81.99         | 3/19(12)/2008-PP-1 29.3.10                              |                       | 655.90             | 655.90         | 655.90                         | द्वितीय किश्त की यू०सी० अप्राप्त                    | 0          | 0          | 1874        | 1874        | 1874        | कार्य पूर्ण (1063 मुरादाबाद में तथा 811 सम्मल में)                     |
| <b>योग</b> |                         |   | <b>6266</b> | <b>8000.08</b>  | <b>750.74</b> | <b>8750.82</b> | <b>3696.82</b>      | <b>412.47</b> |   | <b>3666.21</b>        | <b>604.74</b> |   |                       | <b>8380.24</b>     | <b>7806.87</b> | <b>5896.99</b>                 |   | <b>593</b> | <b>6</b>   | <b>5667</b> | <b>5665</b> | <b>5665</b> |  |



मल्टीसेक्टरल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुरादाबाद मण्डल में स्वीकृत कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम बिजनौर

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम  | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ                                  | निर्माणाधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति  |                                 |
|---------|-------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|--|-------------|-------|--------|-----------|--|---------------------------------|
|         |                         |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |  |             |       |        |           |  |                                 |
| 1       | 2                       | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19                                       | 20          | 21    | 22     | 23        | 24   |                                 |
| 1       | सी०एण्ड डी०एस०          | आंगन बाड़ी केन्द्र  | 55     | 178.75          | 0.00     | 178.75     | 89.37               | 0.00     | 3/19(21)/08<br>14.11.11                                 | 89.38                 | 0.00     | 3/19(21)/08 18-<br>02-14                                |                       | 178.75             | 178.75         | 178.75                         | 309<br>02.05.2016                                   | 12                                       | 0           | 43    | 43     | 43        | दर पुनरीक्षण।  |                                 |
|         |                         | आंगन बाड़ी केन्द्र  | 8      | 32.50           | 0.00     | 32.50      | 16.25               | 0.00     | 3/19(21)/08<br>03.08.12                                 | 16.25                 | 0.00     |   |                       |                    | 32.50          | 32.50                          | 32.50   | 309<br>02.05.2016                        | 0           | 0     | 8      | 8         | 0  | कार्य पूर्ण                     |
|         |                         | राजकीय आदर्श जनता इण्टर कालेज में छात्रावास (शाहपुर जमाल) | 1      | 55.11           | 55.11    | 110.22     | 27.55               | 27.55    | 3/19(21)/08<br>03.08.12                                 | 27.56                 | 27.56    | 3/19(21)/2008-<br>PP-1<br>18.02.2014                    |                       |                    | 110.21         | 110.21                         | 110.21  | 3598<br>15.12.16 द्वारा<br>द्वितीय किस्त | 0           | 0     | 1      | 1         | 0  | 2108/10.09.2015 को जनपद को वापस |
|         |                         | नौरत्न इ०कालेज, रेहड़                                     | 1      | 194.21          | 64.74    | 258.95     | 97.11               | 32.36    | 3/19(21)/08<br>03.08.12                                 | 97.11                 | 32.37    | 3/19(21)/08PP-<br>1 18-02-14                            |                       |                    | 258.95         | 258.95                         | 258.95  | 3598<br>15.12.16 द्वारा<br>द्वितीय किस्त | 0           | 0     | 1      | 1         | 1  | 2108/10.09.2015 को जनपद को वापस |
| 2       | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | आई०टी०आई० धामपुर  | 1      | 256.00          | 0.00     | 256.00     | 128.00              | 0.00     | 3/19(21)/08<br>31.12.08                                 | 128.00                | 0.00     | 3/19(21)/08<br>21.06.10                                 |                       | 256.00             | 256.00         | 256.00                         | 3598<br>15.12.16 द्वारा<br>द्वितीय किस्त            | 0  | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण  |                                 |
|         |                         | आदर्श जनता इ० कालेज, शाहपुर जमाज                          | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.38               | 28.13    | 3/19(21)/08<br>01.03.11                                 | 84.38                 | 28.13    | 3/19(21)/08<br>21.02.13                                 |                       | 225.02             | 225.00         | 225.00                         | 738/<br>04.06.14                                    | 0  | 0           | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण  |                                 |
|         |                         | राजकीय पालिटेक्निक  | 1      | 1230.00         | 0.00     | 1230.00    | 615.00              | 0.00     | 3/19(21)/08<br>07.02.11                                 | 615.00                | 0.00     | 3/19(21)/08PP-<br>1 22-09-2015                          |                       | 1230.00            | 720.00         | 615.00                         | 2107<br>09.2015                                     | 0  | 1           | 0     | 0      | 0         | कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। |                                 |
| 3       | समाज कल्याण             | आंगन बाड़ी केन्द्र  | 150    | 442.50          | 0.00     | 442.50     | 221.25              | 0.00     | 3/19(21)/08<br>31.12.08                                 | 221.25                | 0.00     | 3/19(21)/08PP-<br>1 14.12.09                            |                       | 442.50             | 442.50         | 442.50                         | 3598<br>15.12.16 द्वारा<br>द्वितीय किस्त            | 0  | 0           | 150   | 150    | 150       | कार्य पूर्ण  |                                 |
|         |                         | हैण्ड पम्पों का अधिष्ठान                                  | 300    | 73.13           | 24.37    | 97.50      | 36.57               | 12.18    | 3/19(21)/08<br>31.12.08                                 | 36.55                 | 12.20    | 3/19(21)/08<br>24.12.09                                 |                       | 97.50              | 97.50          | 97.50                          | 3598<br>15.12.16 द्वारा<br>द्वितीय किस्त            | 0  | 0           | 300   | 300    | 300       | कार्य पूर्ण  |                                 |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना में मुरादाबाद मण्डल में स्वीकृत कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम बिजनौर

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                              | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणाधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति                    |
|---------|-------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|-------------|-------|--------|-----------|------------------------------|
|         |                         |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |             |       |        |           |                              |
| 1       | 2                       | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20          | 21    | 22     | 23        | 24                           |
| 4       | जलनिगम                  | हैण्ड पम्पों का अधिष्ठान                  | 300    | 82.35           | 27.45    | 109.80     | 41.18               | 13.73    | 3/19(21)/08<br>14.11.11                                 | 41.18                 | 13.73    | 3/19(21)/08<br>18.02.14                                 |                       | 109.82             | 54.90          | 54.90                          | द्वितीय किस्त की यू०सी० अप्राप्त                    | 0       | 0           | 300   | 300    | 300       | दर पुनरीक्षण के कारण अनारम्भ |
|         |                         | हैण्ड पम्पों का अधिष्ठान                  | 100    | 31.65           | 10.55    | 42.20      | 15.83               | 5.28     | 3/19(21)/08<br>03.08.12                                 | 15.82                 | 5.27     | 3/19(21)/08<br>18.02.14                                 |                       | 42.20              | 42.20          | 21.10                          | द्वितीय किस्त की यू०सी० अप्राप्त                    | 0       | 0           | 100   | 100    | 100       | कार्य पूर्ण                  |
| 5       | जिलाधिकारी              | शौचालय निर्माण                            | 1500   | 16.88           | 5.62     | 22.50      | 8.44                | 2.81     | 3/19(21)/08<br>03.08.12                                 | 8.44                  | 2.81     | 3/19(21)/08<br>18.02.14                                 |                       | 22.50              | 11.25          | 11.25                          | 4020/<br>08.01.14                                   | 750     | 0           | 750   | 750    | 750       | द्वितीय किस्त अपेक्षित       |
|         |                         | प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण | 50     | 293.25          | 51.75    | 345.00     | 146.63              | 25.88    | 3/19(21)/08<br>31.12.08                                 | 146.62                | 25.87    | 3/19(21)/08<br>19.03.10                                 |                       | 345.00             | 345.00         | 345.00                         | 3598<br>15.12.16 द्वारा<br>द्वितीय किस्त            | 0       | 0           | 50    | 50     | 50        | कार्य पूर्ण                  |
|         |                         | इन्दिरा आवास                              | 8000   | 2100.00         | 700.00   | 2800.00    | 1050.00             | 350.00   | 3/19(21)/08<br>31.12.08                                 | 1050.00               | 350.00   | 3/19(21)/08<br>10.02.10                                 |                       | 2800.00            | 2800.00        | 2800.00                        | 3598<br>15.12.16 द्वारा<br>द्वितीय किस्त            | 0       | 0           | 8000  | 8000   | 8000      | कार्य पूर्ण                  |
|         |                         | योग                                       | 10468  | 5155.08         | 995.84   | 6150.92    | 2577.56             | 497.92   |   | 2577.53               | 497.94   |   |                       | 6150.95            | 5574.76        | 5448.66                        |   | 762     | 1           | 9705  | 9705   | 9696      |                              |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम-लखनऊ

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम   | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति   |
|----------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|------------|-------|--------|-----------|---|
|          |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |        |           |   |
| 1        | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20         | 21    | 22     | 23        | 24  |
| 1        | सी०एण्ड डी०एस०          | मलिहाबाद में राजकीय आई०टी०आई का निर्माण (जनरेटर एवं आफिस उपकरण सहित) | 1      | 315.11          | 0.00     | 315.11     | 157.55              | 0.00     | 3/19(1)/0 8PP 29.06.12                                  | 157.56                | 0.00     | 3/19(1)/0 8PP-I 11.06.14                                |                       | 315.11             | 207.00         | 157.55                         | 4357/ 04.2.14                                       | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | कार्य प्रगति पर द्वितीय किश्त 26. 11.2014 को निर्गत   |
|          |                         | प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण                              | 31     | 215.55          | 38.03    | 253.58     | 107.77              | 19.02    | 3/19(1)/0 8PP 19.03.10                                  | 107.77                | 19.02    | 3/19(1)/0 8PP-I 13.11.14                                |                       | 253.58             | 172.20         | 126.78                         | 2126/ 15.09.14                                      | 16      | 5          | 10    | 5      | 5         | द्वितीय किश्त अप्राप्त। कार्यदायी संस्था ने अपनी पुनरीक्षित प्राक्कलन रिपोर्ट जिसमें पूर्व में स्वीकृत प्रति इकाई दर रु०-8.18 लाख से बढ़ाकर रु०-12.93 लाख प्रति इकाई किये जाने का अनुरोध किया है। |
| 2        | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | आगनबाडी केन्द्र  | 122    | 359.90          | 0.00     | 359.90     | 179.95              | 0.00     | 3/19(1)/0 8PP 18.09.09                                  | 179.95                | 0.00     | 3/19(1)/0 8PP-I 19.08.10                                |                       | 359.90             | 359.90         | 359.90                         | 4981/ 16.03.15                                      | 0       | 0          | 122   | 119    | 119       | कार्य पूर्ण।  |
|          |                         | आगनबाडी केन्द्र  | 73     | 215.35          | 0.00     | 215.35     | 107.68              | 0.00     | 3/19(1)/0 8PP 19.03.10                                  | 107.68                |          | 3/19(1)/0 8PP-I 14.03.11                                |                       | 215.36             | 215.36         | 215.36                         | 4981/ 16.03.15                                      | 0       | 0          | 73    | 73     | 73        |   |
|          |                         | अतिरिक्त कक्षा-कक्ष  | 52     | 186.81          | 62.27    | 249.08     | 93.41               | 31.14    | 3/19(1)/0 8PP 19.03.10                                  | 93.40                 | 31.13    | 3/19(1)/0 8PP-I 14.03.11                                |                       | 249.08             | 249.08         | 249.08                         | 4981/ 16.03.15                                      | 0       | 0          | 52    | 52     | 52        | कार्य पूर्ण।  |
| 3        | जिलाधिकारी              | इन्दिरा आवास   | 3000   | 787.50          | 262.50   | 1050.00    | 393.75              | 131.25   | 3/19(1)/0 8PP 18.09.09                                  | 393.75                | 131.25   | 3/19(1)/0 8PP-I 14.06.10                                |                       | 1050.00            | 1050.00        | 1050.00                        | 4981/ 16.03.15                                      | 0       | 0          | 3000  | 3000   | 3000      | कार्य पूर्ण।  |
|          |                         | योग  | 3279   | 2080.22         | 362.80   | 2443.02    | 1040.11             | 181.41   |   | 1040.11               | 181.40   |   |                       | 2443.03            | 2253.54        | 2158.67                        |   | 16      | 6          | 3257  | 3249   | 3249      |   |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम— बागपत

लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रूपये मे

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम   | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणाधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति   |
|----------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|-------------|-------|--------|-----------|---|
|          |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |             |       |        |           |   |
| 1        | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20          | 21    | 22     | 23        | 24  |
| 1        | सी०एण्ड डी० एस०         | आंगनबाड़ी केन्द्र  | 40     | 118.00          | 0.00     | 118.00     | 59.00               | 0.00     | 3/19(5)/ 08<br>31.03.11                                 | 59.00                 | 0.00     | 3/19(5)/ 08<br>21.05.14                                 | 13.00                 | 131.00             | 127.66         | 59.00                          | 620<br>28.03.14                                     | 0       | 1           | 39    | 39     | 39        | शासनादेश सं०-2569 दिनांक-02.09.14 द्वारा पुनरीक्षित लागत के रूप में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गयी। रु० 13.00 लाख |
|          |                         | राजकीय पालिटेक्निक 02 छात्रावास सहित कोतानाबांगर में निर्माण | 1      | 1230.00         | 0.00     | 1230.00    | 615.00              | 0.00     | 3/19(5)/ 08<br>31.03.11                                 | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 615.00             | 615.00         | 615.00                         | 1562<br>22.07.16                                    | 0       | 1           | 0     | 0      | 0         | शासन के पत्र सं०-348 दिनांक-14.02.2017 पुनः रु०-30.60 लाख की यू०सी० भारत सरकार को प्रेषित।                        |
| 2        | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | राजकीय पालिटेक्निक किरथल में निर्माण                         | 1      | 1230.00         | 0.00     | 1230.00    | 615.00              | 0.00     | 3/19(5)/ 08<br>08.02.11                                 | 615.00                | 0.00     | 3/19(5)/ 08<br>10.06.13                                 |                       | 1230.00            | 800.00         | 615.00                         | 643<br>20.05.2013                                   | 0       | 1           | 0     | 0      | 0         | काय 64 प्रतिशत पूर्ण। दर पुनरीक्षण।   |
| 3        | समाज कल्याण             | आंगनबाड़ी केन्द्र  | 69     | 203.55          | 0.00     | 203.55     | 101.78              | 0.00     | 3/19(5)/ 08<br>19.12.08                                 | 101.78                | 0.00     | 3/19(5)/ 08<br>30.12.09                                 |                       | 203.56             | 203.00         | 101.78                         | द्वितीय किस्त की यू०सी० अपेक्षित                    | 0       | 0           | 69    | 69     | 69        | कार्य प्रगति पर। दर पुनरीक्षण के कारण अनारम्भ।  |
| 4        | जलनिगम                  | हैण्ड पम्प   | 350    | 102.38          | 34.12    | 136.50     | 51.19               | 17.06    | 3/19(5)/ 08<br>19.12.08                                 | 51.19                 | 17.06    | 3/19(5)/ 08<br>30.12.09                                 |                       | 136.50             | 136.50         | 68.25                          | द्वितीय किस्त की यू०सी० अपेक्षित                    | 0       | 0           | 350   | 350    | 350       | कार्य पूर्ण   |
| 5        | जिलाधिकारी              | स्वास्थ्य उपकेन्द्र  | 10     | 58.65           | 10.35    | 69.00      | 29.33               | 5.17     | 3/19(5)/ 08<br>19.12.08                                 | 29.33                 | 5.17     | 3/19(5)/ 08<br>19.12.11                                 |                       | 69.00              | 66.88          | 39.68                          | द्वितीय किस्त की यू०सी० अपेक्षित                    | 1       | 0           | 9     | 9      | 9         | जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार लागत में वृद्धि होने के कारण 01 केन्द्र अनारम्भ।              |
|          |                         | अतिरिक्त कक्षा कक्ष  | 3      | 7.80            | 4.20     | 12.00      | 3.90                | 2.10     | 3/19(5)/ 08<br>19.12.08                                 | 3.90                  | 2.10     | 3/19(5)/ 08<br>19.12.11                                 |                       | 12.00              | 12.00          | 6.00                           | द्वितीय किस्त की यू०सी० अपेक्षित                    | 0       | 0           | 3     | 3      | 3         | कार्य पूर्ण   |
|          |                         | इन्दिरा आवास   | 249    | 65.63           | 21.31    | 86.94      | 32.81               | 10.65    | 3/19(5)/ 08<br>19.12.08                                 | 32.82                 | 10.66    | 3/19(5)/ 08<br>09.02.10                                 |                       | 86.94              | 86.94          | 43.48                          | द्वितीय किस्त की यू०सी० अपेक्षित                    | 0       | 0           | 249   | 249    | 249       | कार्य पूर्ण   |
|          |                         | सोकपिट   | 50     | 3.75            | 1.25     | 5.00       | 1.88                | 0.63     | 3/19(5)/ 08<br>19.12.08                                 | 1.87                  | 0.63     | 3/19(5)/ 08<br>19.12.11                                 |                       | 5.00               | 5.00           | 2.50                           | द्वितीय किस्त की यू०सी० अपेक्षित                    | 0       | 0           | 50    | 50     | 50        | कार्य पूर्ण   |
| योग      |                         |  | 773    | 3019.76         | 71.23    | 3090.99    | 1509.89             | 35.61    |   | 894.89                | 35.62    |   | 13.00                 | 2489.00            | 2052.98        | 1550.69                        |   | 1       | 3           | 769   | 769    | 769       |   |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम— सहारनपुर

लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम       | योजना का नाम                                | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणार्थीन | पूर्ण | हस्तगत | कियारहित | अयुक्ति   |
|----------|-------------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|---------------|-------|--------|----------|---|
|          |                               |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |               |       |        |          |   |
| 1        | 2                             | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20            | 21    | 22     | 23       | 24  |
| 1        | सी०एण्ड डी०एस                 | राजकीय इण्टर कालेज, कपूरी, ,                | 1      | 142.15          | 47.38    | 189.53     | 71.08               | 23.69    | 3/19(2)/08-PP<br>19.12.11                               | 71.07                 | 23.69    | 3/19(2)/20<br>08-PP-I<br>20.05.14                       |                       | 189.53             | 189.53         | 94.77                          | 4360<br>04.02.14                                    | 0       | 1             | 0     | 0      | 0        | कार्य प्रगति पर। पुनरीक्षित प्राक्कलन रु० 261.25 लाख का कमेटी के माध्यम से दिनांक 14.10.15 को शासन प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।  |
|          |                               | राजकीय इ०कालेज, तय्यबपुर टपपालालू           | 1      | 142.15          | 47.38    | 189.53     | 71.08               | 23.69    | 3/19(2)/08-PP<br>13.08.12                               | 71.07                 | 23.69    | 3/19(2)/20<br>08-PP-I<br>20.05.14                       |                       | 189.53             | 189.53         | 94.77                          | 4360<br>04.02.14                                    | 0       | 1             | 0     | 0      | 0        | कार्य प्रगति पर। पुनरीक्षित प्राक्कलन रु० 235.84 लाख का कमेटी के माध्यम से दिनांक 14.10.15 को शासन प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।  |
|          |                               | राजकीय इ०कालेज देवबन्द के भैसराऊ            | 1      | 142.15          | 47.38    | 189.53     | 71.08               | 23.69    | 3/19(2)/08-PP<br>19.12.11                               | 71.07                 | 23.69    | 3/19(2)/20<br>08-PP-I<br>22.09.15                       |                       | 189.53             | 94.77          | 94.77                          | 4471/<br>26-02-16                                   | 0       | 1             | 0     | 0      | 0        | न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्य बन्द था। पुनः दिनांक 25.09.14 से कार्य प्रारम्भ। पुनरीक्षित प्राक्कलन रु० 255.95 लाख का कमेटी के माध्यम से दिनांक 04.09.15 को शासन प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित। भारत सरकार से द्वितीय वित्त दिनांक 22.09.15 को जारी। शासनादेश अपेक्षित। |
|          |                               | राजकीय इ०कालेज कमेला रोड                    | 1      | 142.15          | 47.38    | 189.53     | 71.08               | 23.69    | 3/19(2)/08-PP<br>19.12.11                               | 71.07                 | 23.69    | 3/19(2)/20<br>08-PP-I<br>20.05.14                       |                       | 189.53             | 189.53         | 94.77                          | 4360<br>04.02.14                                    | 0       | 1             | 0     | 0      | 0        | कार्य प्रगति पर। पुनरीक्षित प्राक्कलन रु० 255.85 लाख का कमेटी के माध्यम से दिनांक 14.10.15 को शासन प्रेषित। स्वीकृति अपेक्षित।  |
|          |                               | आंगन बाड़ी केन्द्र                          | 122    | 359.90          | 0.00     | 359.90     | 179.95              | 0.00     | 3/19(2)/08-PP<br>31.03.11                               | 179.95                | 0.00     | 3/19(2)/20<br>08-PP-I<br>13.11.14                       |                       | 399.55             | 255.00         | 219.60                         | 4360<br>04.02.14<br>2358<br>29.09.14                | 0       | 30            | 92    | 61     | 61       | कार्य प्रगति पर   |
|          |                               | आई०टी०आई० देवबन्द                           | 1      | 250.00          |          | 250.00     | 125.00              | 0.00     | 3/19(2)/08-PP<br>30.03.12                               | 125.00                | 0.00     | 3/19(2)/20<br>08-PP-I<br>23.07.14                       |                       | 329.46             | 175.00         | 125.00                         | 4360<br>04.02.14                                    | 0       | 1             | 0     | 0      | 0        | कार्य प्रगति पर (शासनादेश सं०-1971 दिनांक-15.09.2016 रु०-79.46 लाख लागत वृद्धि)   |
|          | प्रोजेक्ट कारपोरेशन           | प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र                | 8      | 55.62           | 9.82     | 65.44      | 27.81               | 4.91     | 3/19(2)/08-PP<br>22.03.10                               | 27.80                 | 4.92     | 3/19(2)/08-PP<br>12.03.12                               |                       | 65.44              | 65.44          | 32.72                          | 2111<br>10-09-2015                                  | 0       | 0             | 8     | 8      | 8        | कार्य पूर्ण   |
|          |                               | राजकीय इण्टर कालेज में अतिरिक्त कक्षा-कक्षा | 10     | 33.76           | 11.24    | 45.00      | 16.88               | 5.62     | 3/19(2)/08-PP<br>19.03.10                               | 16.88                 | 5.62     | 3/19(2)/08-PP<br>12.03.12                               |                       | 45.00              | 45.00          | 45.00                          | 2111<br>10-09-2015                                  | 0       | 0             | 10    | 10     | 10       | कार्य पूर्ण   |
| 3        | विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ | आंगन बाड़ी                                  | 500    | 1475.00         | 0.00     | 1475.00    | 737.50              | 0.00     | 3/19(2)/08-PP<br>10.02.09                               | 737.50                | 0.00     | 3/19(2)/08-PP<br>29.03.10                               |                       | 1475.00            | 1475.00        | 1475.00                        | 2111<br>10-09-2015                                  | 0       | 0             | 500   | 500    | 500      | कार्य पूर्ण   |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम— सहारनपुर

लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                                  | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | आरम्भ | निर्माणार्थीन | पूर्ण | हस्तगत | कियारील | अभ्युक्ति       |
|----------|-------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|-------|---------------|-------|--------|---------|-----------------|
|          |                         |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |       |               |       |        |         |                 |
| 1        | 2                       | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19    | 20            | 21    | 22     | 23      | 24              |
| 4        | जलनिगम                  | हैण्ड पम्पों की स्थापना                       | 96     | 155.52          | 51.84    | 207.36     | 77.76               | 25.92    | 3/19(2)/08-PP<br>10.02.09                               | 77.76                 | 25.92    | 3/19(2)/08-PP<br>08.01.10                               |                       | 207.36             | 207.36         | 207.36                         | 2111<br>10-09-2015                                  | 0     | 0             | 96    | 96     | 96      | कार्य पूर्ण     |
|          |                         | हैण्ड पम्पों की स्थापना                       | 481    | 779.32          | 259.74   | 1039.06    | 389.66              | 129.87   | 3/19(2)/08-PP<br>07.09.11                               | 389.66                | 129.87   | 3/19(2)/20<br>08 PP-1<br>22.09.15                       |                       | 1039.06            | 519.48         | 519.48                         | 2111<br>10-09-2015                                  | 241   | 0             | 240   | 240    | 240     | कार्य प्रगति पर |
| 5        | जिलाधिकारी              | इन्दिरा आवास                                  | 4000   | 1050.00         | 350.00   | 1400.00    | 525.00              | 175.00   | 3/19(2)/08-PP<br>10.02.09                               | 525.00                | 175.00   | 3/19(2)/08-PP<br>08.01.10                               |                       | 1400.00            | 1400.00        | 700.00                         |   | 0     | 0             | 4000  | 4000   | 4000    | कार्य पूर्ण     |
|          |                         | राजकीय इण्टर कालेजों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षा | 30     | 101.25          | 33.75    | 135.00     | 50.63               | 16.88    | 3/19(2)/08-PP<br>10.02.09                               | 50.63                 | 16.87    | 3/19(2)/08-PP<br>25.02.11                               |                       | 135.00             | 135.00         | 135.00                         | 2111<br>10-09-2015                                  | 0     | 0             | 30    | 30     | 30      | कार्य पूर्ण     |
| योग      |                         |   | 5252   | 4828.97         | 905.91   | 5734.88    | 2414.51             | 452.96   |   | 2414.46               | 452.96   |   | 119.11                | 5853.99            | 4940.64        | 3838.24                        |   | 241   | 35            | 4976  | 4945   | 4945    |                 |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम- बुलन्दशहर

लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रूपये में

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                              | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपमोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि   | अनारम्भ | निर्माणाधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति     |
|---------|-------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|-------------|-------|--------|-----------|---------------|
|         |                         |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |             |       |        |           |               |
| 1       | 2                       | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20          | 21    | 22     | 23        | 24            |
| 1       | सी०एण्ड डी०एस०          | राजकीय महिला पालिटेक्निक, मदकोलाटैगोरा    | 1      | 1230.00         | 0.00     | 1230.00    | 615.00              | 0.00     | 3/19(7)/08-PP<br>12.03.12                               | 615.00                | 0.00     | 3/19(7)/20<br>08-PP-I<br>28.08.14                       |                       | 1230.00            | 800.00         | 800.00                         | प्रथम किश्त 4301 / 05.02.15 पुनः रू०-800.00 लाख की सू०सी० पत्र संख्या-3590 दि०-14.12.16 द्वारा प्रेषित। | 0       | 1           | 0     | 0      | 0         | कार्य पगति पर |
|         |                         | आई०टी०आई० सिकन्दराबाद एवं उपकरण           | 1      | 250.00          | 194.95   | 444.95     | 125.00              | 97.48    | 3/19(7)/08-PP<br>12.03.12                               | 125.00                | 73.47    | 3/19(7)/20<br>08-PP-I<br>28.03.16                       |                       | 420.95             | 222.48         | 222.48                         | 987<br>19.06.15   | 0       | 1           | 0     | 0      | 0         | कार्य पगति पर |
| 2       | प्रोजेक्ट               | राजकीय इण्टर कालेज, कोलसोना एवं टैगोरा    | 2      | 337.50          | 112.50   | 450.00     | 168.75              | 56.25    | 3/19(7)/08-PP<br>26.11.10                               | 168.75                | 56.25    | 3/19(7)/20<br>08-PP-I<br>13.08.12                       |                       | 450.00             | 450.00         | 450.00                         | 739/<br>04.06.14  | 0       | 0           | 2     | 2      | 2         | कार्य पूर्ण   |
| 3       | विधायन एवं निर्माण      | आंगनबाड़ी केन्द्र                         | 500    | 1475.00         | 0.00     | 1475.00    | 737.50              | 0.00     | 3/19(7)/08-PP<br>10.02.09                               | 737.50                | 0.00     | 3/19(7)/20<br>08-PP-I<br>16.02.10                       |                       | 1475.00            | 1475.00        | 1475.00                        | 1364/<br>19.07.12   | 0       | 0           | 500   | 500    | 500       | कार्य पूर्ण   |
| 4       | श्रम एवं निर्माण        | स्वास्थ्य केन्द्र, दौलतपुर कला            | 1      | 65.60           | 11.58    | 77.18      | 32.80               | 5.79     | 3/19(7)/08-PP<br>16.12.10                               | 32.80                 | 5.79     | 3/19(7)/20<br>08-PP-I<br>13.08.12                       |                       | 77.18              | 77.18          | 38.59                          | 1364<br>19.07.12  | 0       | 1           | 0     | 0      | 0         | कार्य पगति पर |
|         |                         | प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, दौलतपुर कला | 19     | 132.10          | 23.32    | 155.42     | 66.05               | 11.66    | 3/19(7)/08-PP<br>16.12.10                               | 66.06                 | 11.66    | 3/19(7)/20<br>08-PP-I<br>13.08.12                       |                       | 155.43             | 155.42         | 77.71                          | 1364<br>19.07.12  | 3       | 7           | 9     | 9      | 9         | कार्य पगति पर |
| योग     |                         |   | 524    | 3490.20         | 342.35   | 3832.55    | 1745.10             | 171.18   |   | 1745.11               | 147.17   |   |                       | 3808.56            | 3180.08        | 3063.78                        | 0.00  | 3       | 10          | 511   | 511    | 511       |               |





माह मई, 2017

जनपद का नाम— बदरौं

लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                     | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि                        | अनारम्भ | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तागत | क्रियाशील | अभ्युक्ति  |
|---------|-------------------------|----------------------------------|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|--|---------|------------|-------|---------|-----------|--|
|         |                         |                                  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |  |         |            |       |         |           |  |
| 1       | 2                       | 3                                | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18   | 19      | 20         | 21    | 22      | 23        | 24   |
|         |                         | स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण | 25     | 173.83          | 30.67    | 204.50     | 86.91               | 15.34    | 3/19(8)/08-PP-06.07.09                                  | 86.92                 | 15.34    | 3/19(8)/2008-PP-1-29.03.10                              |                       | 204.50             | 201.80         | 203.79                         | 4154-17.01.2014  | 0       | 0          | 25    | 25      | 25        | द्वितीय किस्त की यू०सी० पत्र संख्या—4253 दिनांक 09.02.2017 द्वारा जनपद वापस। |
| 4       | समाज कल्याण             | रा०इ०का० गभियार्ई                | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.38               | 28.13    | 3/19(8)/08-PP-23.06.11                                  | 84.36                 | 28.13    | 3/19(8)/2008-PP-1-14.02.13                              |                       | 225.00             | 218.50         | 112.50                         | प्रथम किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित द्वितीय किस्त की यू०सी० अप्रेशित। | 0       | 0          | 1     | 1       | 1         | द्वितीय किस्त की यू०सी० पत्र संख्या—4253 दिनांक 09.02.2017 द्वारा जनपद वापस। |
| 5       | जिलाधिकारी              | इन्दिराआवास                      | 4301   | 1129.01         | 376.34   | 1505.35    | 564.51              | 188.17   | 3/19(8)/08-PP-06.07.09                                  | 564.51                | 188.17   | 3/19(8)/2008-PP-1-11.03.10                              |                       | 1505.35            | 1505.35        | 765.68                         | प्रथम किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित द्वितीय किस्त की यू०सी० अप्रेशित। | 0       | 0          | 4301  | 4301    | 4301      | कार्य पूर्ण  |
| योग     |                         |                                  | 5050   | 5530.29         | 509.60   | 6039.89    | 3149.15             | 254.81   |   | 2381.13               | 254.80   |   | 345.09                | 6384.98            | 5593.49        | 4106.68                        |  | 3       | 31         | 5016  | 4869    | 4869      |  |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम- मेरठ

लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम   | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि    | अप्रारम्भ | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तागत | क्रियशील | अभ्युक्ति   |
|----------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|--|-----------|------------|-------|---------|----------|---|
|          |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |  |           |            |       |         |          |   |
| 1        | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18   | 19        | 20         | 21    | 22      | 23       | 24  |
| 1        | सी०एण्ड डी०एस०          | महिला छात्रावास, हस्तिनापुर एवं मछरा किलौर, हस्तिनापुर | 2      | 229.72          | 0.00     | 229.72     | 114.86              | 0.00     | 3/19(4)/08-PP<br>29.11.11                               | 114.86                | 0.00     | 3/19(4)/2008<br>PP<br>27.02.14                          |                       | 229.72             | 229.72         | 114.86                         | (प्रथम किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र)<br>4102<br>15.01.14 | 0         | 0          | 2     | 2       | 2        | द्वितीय किश्त दिनांक-28.07.14 को कार्यदायी संस्था के खते में हस्तांतरित   |
|          |                         | आई०टी०आई० खरखीदा                                       | 1      | 326.00          | 0.00     | 326.00     | 163.00              | 0.00     | 3/19(4)/08-PP<br>30.03.12                               | 163.00                | 145.36   | 3/19(4)/2008<br>PP<br>06.02.14                          |                       | 471.36             | 338.63         | 163.00                         | 1752<br>14-08-2015                                     | 0         | 1          | 0     | 0       | 0        | लागत वृद्धि/2017-10.2016 04.  |
|          |                         | राज०इ०का० में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष                      | 15     | 52.65           | 17.55    | 70.20      | 26.32               | 8.78     | 3/19(4)/08-PP<br>15.10.12                               | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 35.10              | 35.10          | 35.10                          | 4356<br>04.02.14                                       | 7         | 0          | 8     | 8       | 0        | द्वितीय किश्त अप्राप्त कार्य प्रगति पर।   |
| 2        | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | आंगनवाड़ी केन्द्र                                      | 395    | 1165.25         | 0.00     | 1165.25    | 582.63              | 0.00     | 3/19(4)/08-PP<br>07.09.09                               | 582.62                | 0.00     | 3/19(4)/2008<br>PP<br>16.09.10                          |                       | 1165.25            | 1165.25        | 1165.25                        | 1273<br>10.07.15                                       | 0         | 0          | 395   | 395     | 395      | कार्य पूर्ण   |
|          |                         | आंगनवाड़ी केन्द्र                                      | 11     | 46.74           | 0.00     | 46.74      | 23.37               | 0.00     | 3/19(4)/08-PP<br>31.03.11                               | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 23.37              | 23.37          | 16.23                          | 3549<br>05.12.13                                       | 0         | 4          | 7     | 7       | 7        | द्वितीय किश्त अप्राप्त शासन के पत्र सं०-348 दिनांक-14.02.2017 पुनः रू०-16.22 लाख की यू०सी० भारत सरकार को प्रेषित। |
|          |                         | स्वास्थ्य उपकेन्द्र                                    | 6      | 41.72           | 7.36     | 49.08      | 20.86               | 3.68     | 3/19(4)/08-PP<br>07.09.09                               | 20.86                 | 3.68     | 3/19(4)/2008<br>PP<br>16.09.10                          |                       | 49.08              | 49.08          | 49.08                          |  | 0         | 0          | 6     | 6       | 6        | कार्य पूर्ण   |
|          |                         | आई०टी०आई०, सरधना                                       | 1      | 243.87          | 0.00     | 243.87     | 121.94              | 0.00     | 3/19(4)/08-PP<br>19.03.10                               | 121.93                | 0.00     | 3/19(4)/2008<br>PP<br>03.08.12                          |                       | 243.87             | 243.87         | 243.87                         | 1273<br>10.07.15                                       | 0         | 0          | 1     | 1       | 0        | कार्य पूर्ण   |
|          |                         | पालिटेक्निक, मवाना का निर्माण                          | 1      | 1230.00         | 0.00     | 1230.00    | 615.00              | 0.00     | 3/19(4)/08-PP<br>21.01.11                               | 615.00                | 0.00     | 3/19(4)/2008<br>PP<br>10.06.13                          |                       | 1230.00            | 1230.00        | 615.00                         | 4120<br>11.02.2013                                     | 0         | 1          | 0     | 0       | 0        | दर पुनरीक्षण।   |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम- मेरठ

लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                                 | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तागत | क्रियाशील | अभ्युक्ति  |
|----------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|------------|-------|---------|-----------|--|
|          |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |         |           |  |
| 1        | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20         | 21    | 22      | 23        | 24   |
| 3        | श्रम एवं निर्माण        | राजकीय इण्टर कालेज ( कपसाड बेहरमपुर, फलोंवा) | 3      | 426.44          | 142.15   | 568.59     | 213.24              | 71.07    | 3/19(4)/08-PP<br>10.01.11                               | 213.21                | 71.07    | 3/19(4)/2008 PP<br>03.08.12                             |                       | 568.59             | 562.76         | 357.90                         | प्रथम किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित            | 0       | 1          | 2     | 0       | 0         | कार्य प्रगति पर  |
|          |                         | इण्टर कालेज में अतिरिक्त-कक्षा               | 30     | 101.25          | 33.75    | 135.00     | 50.63               | 16.87    | 3/19(4)/08-PP<br>21.01.11                               | 0.00                  | 0.00     | 3/19(4)/2008 PP<br>18.09.12                             |                       | 67.50              | 67.50          | 50.62                          | 765<br>06.06.12                                     | 0       | 30         | 0     | 0       | 0         | द्वितीय किस्त की धनराशि भारत सरकार से निर्गत किन्तु प्रथम किस्त के निर्माण का कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या प्राप्त न होने के कारण शासन से धनराशि निर्गत नहीं की गयी है।                             |
|          |                         | इण्टर कालेज में लैब                          | 12     | 54.90           | 18.30    | 73.20      | 27.45               | 9.15     | 3/19(4)/08-PP<br>21.01.11                               | 27.45                 | 9.15     | 3/19(4)/2008 PP<br>03.08.12                             |                       | 73.20              | 73.20          | 36.60                          | प्रथम किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित            | 0       | 12         | 0     | 0       | 0         | कार्य प्रगति पर  |
|          |                         | आंगनवाड़ी केन्द्र                            | 61     | 179.95          | 0.00     | 179.95     | 89.98               | 0.00     | 3/19(4)/08-PP<br>21.01.11                               | 89.97                 | 0.00     | 3/19(4)/2008 PP<br>03.08.12                             |                       | 219.12             | 124.95         | 89.98                          | प्रथम किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित            | 28      | 4          | 29    | 29      | 29        | कार्य प्रगति पर  |
|          |                         |  |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          | 39.17   |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |         |           | रू०-22.10 लाख शासनादेश सं०-2569 दिनांक-02.09.14 तथा रू०-17.07 लाख शासनादेश संख्या-2567 दिनांक-02.01.2017 द्वारा  |
| 4        | जलनिगम                  | हैण्डपम्प                                    | 1826   | 462.89          | 168.70   | 631.59     | 231.44              | 77.15    | 3/19(4)/08-PP<br>19.03.10                               | 231.44                | 77.16    | 3/19(4)/2008 PP<br>08.11.11                             |                       | 631.59             | 631.59         | 617.19                         | 1273<br>10.07.15                                    | 200     | 0          | 1626  | 1626    | 1626      | दर पुनरीक्षित का प्रस्ताव जि०अ०क० अधिकारी के पत्र सं०-2027 दिनांक-23.10.13 द्वारा शासन को प्रेषित। पत्र सं०-1273 दि०-10.07.15 द्वारा द्वितीय किस्त की यू०सी० प्रेषित की गयी। (14.40 लाख लागत वृद्धि 2056 17.10.2016) |
|          |                         |  |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   | 14.4                  |                    |                |                                |   |         |            |       |         |           |  |
| योग      |                         |  | 2364   | 4561.38         | 387.81   | 4949.19    | 2280.72             | 186.70   |   | 2180.34               | 306.42   |   | 53.57                 | 5007.75            | 4775.02        | 3669.54                        | 0.00  | 235     | 53         | 2076  | 2074    | 2065      |  |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम-गाजियाबाद

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                                 | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणार्थिन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभुक्ति   |
|---------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|---------------|-------|--------|-----------|---|
|         |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |               |       |        |           |   |
| 1       | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20            | 21    | 22     | 23        | 24  |
| 1       | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | स्वास्थ्य उपकेन्द्र                          | 36     | 250.31          | 44.17    | 294.48     | 125.16              | 22.09    | 3/19(6)08-PP-01.07.09                                   | 125.16                | 22.09    | 3/19(6)08-PP-1-21.06.10                                 |                       | 294.48             | 294.48         | 147.24                         | दूसरी किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र अपेक्षित           | 0       | 0             | 36    | 36     | 36        | 20 केन्द्र जनपद गाजियाबाद में तथा 16 केन्द्र हापुड में पूर्ण।           |
|         |                         | आंगनबाड़ी केन्द्र                            | 415    | 1224.25         | 0.00     | 1224.25    | 612.13              | 0.00     | 3/19(6)08-PP-01.07.09                                   | 612.12                | 0.00     | 3/19(6)08-PP-1-19.03.10                                 |                       | 1224.25            | 1224.25        | 1215.85                        | 2662/01.10.13                                       | 0       | 0             | 415   | 415    | 415       | 125 केन्द्र जनपद गाजिया बाद में तथा 290 केन्द्र जनपद हापुड में।         |
|         |                         | उच्च प्राथमिक स्कूल निर्माण                  | 2      | 11.57           | 6.23     | 17.80      | 5.79                | 3.12     | 3/19(6)08-PP-19.03.10                                   | 5.79                  | 3.12     | 3/19(6)08-PP-1-09.03.12                                 |                       | 17.80              | 17.80          | 17.80                          | 1836-20.08.2015                                     | 0       | 0             | 2     | 2      | 2         | कार्य पूर्ण   |
|         |                         | रा०इ०का० में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष             | 20     | 130.20          | 43.40    | 173.60     | 65.10               | 21.70    | 3/19(6)08-PP-19.03.10                                   | 65.10                 | 21.70    | 3/19(6)08-PP-1-09.03.12                                 |                       | 173.60             | 173.60         | 173.60                         | 1836-20.08.2015                                     | 0       | 0             | 20    | 20     | 20        | कार्य पूर्ण   |
|         |                         | रा०इ०का० में कम्प्यूटर लैब                   | 4      | 20.04           | 6.68     | 26.72      | 10.02               | 3.34     | 3/19(6)08-PP-19.03.10                                   | 10.02                 | 3.34     | 3/19(6)08-PP-1-09.03.12                                 |                       | 26.72              | 26.72          | 26.72                          | 1836-20.08.2015                                     | 0       | 0             | 4     | 4      | 4         | कार्य पूर्ण   |
|         |                         | इ०कालेजों का निर्माण हापुड एवं गढ़मुक्तेश्वर | 2      | 284.30          | 94.76    | 379.06     | 142.15              | 47.38    | 3/19(6)08-PP-09.12.10                                   | 142.15                | 47.38    | 3/19(6)08-PP-1-09.03.12                                 |                       | 379.06             | 379.06         | 189.53                         | दूसरी किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र अपेक्षित           | 0       | 0             | 2     | 2      | 2         | कार्य पूर्ण   |
|         |                         | आई०टी०आई० हापुड                              | 1      | 385.40          | 0.00     | 385.40     | 192.70              | 0.00     | 3/19(6)08-PP-03.12.10                                   | 192.70                | 0.00     | 3/19(6)08-PP-1-25.10.11                                 |                       | 385.40             | 385.40         | 192.70                         | दूसरी किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र अपेक्षित           | 0       | 0             | 1     | 1      | 1         | जनपद हापुड में पूर्ण  |
|         |                         | आई०टी०आई०, गुडमुक्तेश्वर                     | 1      | 288.78          | 0.00     | 288.78     | 144.39              | 0.00     | 3/19(6)08-PP-03.12.10                                   | 144.39                | 0.00     | 3/19(6)08-PP-1-25.10.11                                 |                       | 288.78             | 288.78         | 144.39                         | दूसरी किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र अपेक्षित           | 0       | 0             | 1     | 1      | 1         | जनपद हापुड में पूर्ण  |
|         |                         | राजकीय पालिटेक्निक, पिलखुवा, हापुड           | 1      | 1230.00         | 0.00     | 1230.00    | 574.05              | 0.00     | 3/19(6)08-PP-03.12.10                                   | 595.05                | 0.00     | 3/19(6)08-PP-1-08.06.12                                 | 533.97                | 1703.07            | 940.00         | 574.05                         | दूसरी किस्त का उपभोग प्रमाण पत्र अपेक्षित           | 0       | 1             | 0     | 0      | 0         | कार्य 75 प्रतिशत तक पूर्ण। दर पुनरीक्षण (लागत वृद्धि) 2604 / 26.09.2016 |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

जनपद का नाम—गाजियाबाद

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                 | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणार्थीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियशील | अभुक्ति   |
|---------|-------------------------|------------------------------|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|---------------|-------|--------|----------|---|
|         |                         |                              |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |               |       |        |          |   |
| 1       | 2                       | 3                            | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20            | 21    | 22     | 23       | 24  |
| 2       | जलनिगम                  | हैण्डपम्प                    | 509    | 136.68          | 45.55    | 182.23     | 68.34               | 22.78    | 3/19(6)08-PP<br>19.03.10                                | 68.34                 | 22.78    | 3/19(6)08-PP-1<br>09.03.12                              |                       | 204.13             | 182.22         | 91.12                          | दूसरी किश्त का उपभोग प्रमाण पत्र अपेक्षित           | 0       | 45            | 464   | 464    | 464      | (पुनरीक्षित लागत रु० 21.90 लाख शा०सं०-2955 दि०-02.11.2016 द्वारा स्वीकृत) |
|         |                         |                              |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   | 21.90                 |                    |                |                                |   |         |               |       |        |          |   |
| 3       | जिलाधिकारी              | मूकबधिर विद्यालय का निर्माण  | 1      | 34.58           | 18.62    | 53.20      | 17.29               | 9.31     | 3/19(6)08-PP<br>26.03.12                                | 17.29                 | 9.31     | 3/19(6)08-PP-1<br>13.11.14                              |                       | 53.20              | 26.60          | 26.60                          | 2356<br>29.09.14                                    | 0       | 0             | 1     | 0      | 0        | कार्य पूर्ण।  |
|         |                         | नेत्रहीन विद्यालय का निर्माण | 1      | 33.93           | 18.27    | 52.20      | 16.97               | 9.14     | 3/19(6)08-PP<br>26.03.12                                | 16.97                 | 9.14     | 3/19(6)08-PP-1<br>13.11.14                              |                       | 52.20              | 26.10          | 26.10                          | 2356<br>29.09.14                                    | 0       | 0             | 1     | 0      | 0        | कार्य पूर्ण।  |
|         |                         | प्राथमिक स्कूल निर्माण       | 2      | 8.52            | 4.58     | 13.10      | 4.26                | 2.29     | 3/19(6)08-PP<br>19.03.10                                | 4.26                  | 2.29     | 3/19(6)08-PP-1<br>29.03.12                              |                       | 13.10              | 9.17           | 6.55                           | 10/<br>03.03.12                                     | 0       | 2             | 0     | 0      | 0        | कार्य प्रगति पर।  |
| योग     |                         |                              | 995    | 4038.56         | 282.26   | 4320.82    | 1978.34             | 141.13   |   | 1999.33               | 141.13   |   |                       | 4815.79            | 3974.18        | 2832.25                        |   | 0       | 48            | 947   | 945    | 945      |   |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

पीलीभीत

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम  | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि           | अनारम्भ | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति  |
|----------|-------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|------------|-------|--------|-----------|--|
|          |                         |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |        |           |  |
| 1        | 2                       | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20         | 21    | 22     | 23        | 24   |
| 1        | सी०एण्ड डी०एस०          | आंगनबाड़ी केन्द्र                                       | 158    | 567.00          | 0.00     | 567.00     | 283.50              | 0.00     | 3/19(16)/08<br>18.09.09                                 | 283.50                | 0.00     | 3/19(16)/2008-PP<br>09.03.12                            | 129.18                | 696.18             | 567.00         | 567.00                         | 1750<br>14.08.2015  | 0       | 24         | 134   | 134    | 134       | शा०सं०-2068(2) दि०-22.11.16 द्वारा दर पुनरीक्षण की धनराशि रु०-129.18 लाख निर्गत  |
|          |                         | आई०टी०आई०, बरखेड़ा                                      | 1      | 361.72          | 0.00     | 361.72     | 180.86              | 0.00     | 3/19(16)/08<br>05.12.11                                 | 180.86                | 0.00     | 3/19(16)/2008-PP<br>12.09.2014                          |                       | 361.72             | 361.72         | 361.72                         | (I)1545<br>/28.07.2014<br>(II)4168<br>01-02-2017              | 0       | 0          | 1     | 0      | 0         | कार्य पूर्ण  |
|          |                         | आई०टी०आई०, पूरनपुर                                      | 1      | 277.27          | 0.00     | 277.27     | 138.63              | 0.00     | 3/19(16)/08<br>05.12.11                                 | 138.64                | 0.00     | 3/19(16)/2008-PP<br>12.09.2014                          |                       | 277.27             | 277.27         | 138.63                         | 1545<br>/28.07.2014   | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | पुनरीक्षित आगमन प्राप्त। निदेशालय पर गठित समिति द्वारा विचारोपरान्त कार्यवृत्त पत्र सं०-4697 दिनांक 25.02.15 द्वारा शासन को प्रेषित। (यू०सी० 100 प्रतिशत न होने के कारण जनपद को वापस पत्र सं० 2519 दिनांक-12.10.2015 के द्वारा)  |
|          |                         | आई०टी०आई० का उच्चीकरण                                   | 1      | 66.31           | 0.00     | 66.31      | 33.15               | 0.00     | 3/19(16)/08<br>05.12.11                                 | 33.16                 | 0.00     | 3/19(16)/2008-PP<br>23.07.14                            |                       | 66.31              | 66.31          | 66.31                          | 439<br>11.05.2016   | 0       | 0          | 1     | 1      | 1         | कार्य पूर्ण  |
|          |                         | ड्रमण्ड इ०का० में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष                   | 9      | 37.93           | 12.65    | 50.58      | 18.96               | 6.32     | 3/19(16)/08<br>15.11.11                                 | 18.97                 | 6.32     | 3/19(16)/2008-PP-I<br>13.11.2014                        |                       | 50.57              | 50.57          | 50.57                          | 439<br>11.05.2016   | 0       | 0          | 9     | 9      | 0         | कार्य पूर्ण  |
|          |                         | समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोटाण्डा में।             | 1      | 256.82          | 45.32    | 302.14     | 128.41              | 22.66    | 3/19(16)/08<br>03.08.12                                 | 128.41                | 22.66    | 3/19(16)/2008-PP<br>28.02.2017                          |                       | 302.14             | 302.14         | 151.27                         | 4704 /<br>25.02.15<br>पुनः शासन प्रेषित<br>4167<br>01.02.2017 | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | पुनरीक्षित आगमन प्राप्त। निदेशालय पर गठित समिति द्वारा विचारोपरान्त कार्यवृत्त पत्र सं०-4697 दिनांक 25.02.15 द्वारा शासन को प्रेषित। द्वितीय किश्त 22.03.17 को शासन से निर्गत तथा दिनांक 30.03.17 को कार्यदायी संस्था को हस्तगत। |
|          |                         | ड्रमण्ड इ०का० में 100 बेड के बालक छात्रावास का निर्माण। | 1      | 137.00          | 137.00   | 274.00     | 68.50               | 68.50    | 3/19(16)/08<br>27.09.2014                               | 55.23                 | 68.50    | 3/19(16)/2008-PP-I<br>23.09.2016                        |                       | 260.73             | 137.00         | 137.00                         | 177<br>22.04.2016   | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | 58वीं इम्पार्यर्ड कमेटी में स्वीकृत 47 उपकेन्द्रों के स्थान पर स्वीकृति प्रदान की गयी  |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

पीलीभीत

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                               | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि           | अनारम्भ | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति  |
|----------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|------------|-------|--------|-----------|--|
|          |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |        |           |  |
| 1        | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20         | 21    | 22     | 23        | 24   |
| 1        | सी०एण्ड डी०एस०          | डूमण्ड इ०का० में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष       | 8      | 44.72           | 14.91    | 59.63      | 22.36               | 7.46     | 3/19(16)/08<br>27.09.2014                               | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 29.82              | 29.82          | 29.82                          | 2519<br>12.10.2015<br>पुनः शासन प्रेषित<br>4167<br>01.02.2017 | 0       | 8          | 0     | 0      | 0         | 58वीं इम्पावर्ड कमेटी में स्वीकृत 47 उपकेन्द्रों के स्थान पर स्वीकृति प्रदान की गयी                                |
|          |                         | राजकीय इण्टर कालेज न्यूरिया में साइंस लेब  | 2      | 44.93           | 14.97    | 59.90      | 22.47               | 7.49     | 3/19(16)/08<br>27.09.2014                               | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 29.96              | 29.96          | 29.96                          | 1750<br>14.08.2015<br>पुनः शासन प्रेषित<br>4167<br>01.02.2017 | 0       | 2          | 0     | 0      | 0         | 58वीं इम्पावर्ड कमेटी में स्वीकृत 47 उपकेन्द्रों के स्थान पर स्वीकृति प्रदान की गयी                                |
|          |                         | राजकीय इण्टर कालेज अनरिया में साइंस लेब    | 1      | 22.46           | 7.49     | 29.95      | 11.23               | 3.75     | 3/19(16)/08<br>27.09.2014                               | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 14.98              | 14.98          | 14.98                          | 1750<br>14.08.2015<br>पुनः शासन प्रेषित<br>4167<br>01.02.2017 | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | 58वीं इम्पावर्ड कमेटी में स्वीकृत 47 उपकेन्द्रों के स्थान पर स्वीकृति प्रदान की गयी                                |
| 2        | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | आंगनबाड़ी केन्द्र                          | 157    | 464.63          | 0.00     | 464.63     | 232.32              | 0.00     | 3/19(16)/08<br>18.09.09                                 | 232.32                | 0.00     | 3/19(16)/2008-PP<br>09.03.12                            |                       | 464.63             | 464.63         | 464.63                         | 3159 /<br>07.12.15  | 0       | 0          | 157   | 157    | 157       | कार्य पूर्ण  |
|          |                         | हा०स्कूल एव इण्टर कालेज में अति०कक्षा-कक्ष | 40     | 135.00          | 45.00    | 180.00     | 67.50               | 22.50    | 3/19(16)/08<br>18.09.09                                 | 67.50                 | 22.50    | 3/19(16)/2008-PP<br>09.03.12                            |                       | 180.00             | 180.00         | 180.00                         | 3116 /<br>02.12.15  | 0       | 0          | 40    | 40     | 40        | कार्य पूर्ण  |
| 3        | विधायन एवं निर्माण      | रा०इ०कालेज, शेर मोहम्मद                    | 1      | 136.19          | 45.40    | 181.59     | 68.10               | 22.70    | 3/19(16)/08<br>02.12.10                                 | 68.10                 | 22.70    | 3/19(16)/2008-PP<br>09.03.12                            |                       | 285.94             | 285.94         | 119.38                         | 2556<br>28.09.2013  | 0       | 0          | 1     | 0      | 0         | शा०सं०-5193 वि०-14.01.2015 द्वारा दर पुनरीक्षण की धनराशि निर्गत दिनांक-23.02.15 को कार्यदायी संस्था को हस्तांतरित। |
| 4        | जिलाधिकारी              | इन्दिरा आवास                               | 8000   | 2100.00         | 700.00   | 2800.00    | 1050.00             | 350.00   | 3/19(16)/08<br>18.09.09                                 | 1050.00               | 350.00   | 3/19(16)/2008-PP<br>29.03.10                            |                       | 2800.00            | 2800.00        | 2800.00                        | 0   | 0       | 0          | 8000  | 8000   | 8000      | कार्य पूर्ण  |
|          | योग                     |  | 8381   | 4651.98         | 1022.74  | 5674.72    | 2325.99             | 511.37   |   | 2256.68               | 492.68   |   | 233.52                | 5820.24            | 5567.34        | 5111.27                        |   | 0       | 38         | 8343  | 8341   | 8332      |  |

**मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण**

माह मई, 2017

**शाहजहाँपुर**

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम           | योजना का नाम  | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणार्थी | पूर्ण | हस्तागत | कियाशिल | अभ्युक्ति   |
|---------|-----------------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|--------------|-------|---------|---------|---|
|         |                                   |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |              |       |         |         |   |
| 1       | 2                                 | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20           | 21    | 22      | 23      | 24  |
| 1       | विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० | तिलहर एवं जलालाबाद में 02 छात्रावास सहित पालिटेक्निक का निर्माण | 2      | 2460.00         | 0.00     | 2460.00    | 1230.00             | 0.00     | 3/19(11)/08-PP 03.12.10                                 | 1230.00               | 0.00     | 3/19(11)/20 08-PP-1 Date 29.09.15 & 25.03.16            |                       | 2460.00            | 1230.00        | 1230.00                        | 2259 21.09.2015                                     | 0       | 2            | 0     | 0       | 0       | कार्य प्रगति पर।  |
|         |                                   | राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण, अहमदनगर                          | 1      | 168.74          | 56.26    | 225.00     | 84.37               | 28.13    | 3/19(11)/08-PP 03.12.10                                 | 84.37                 | 28.13    | 3/19(11)/20 08-PP-1 09.08.12                            |                       | 248.21             | 225.00         | 112.50                         | 1355 / 19.07.12                                     | 0       | 1            | 0     | 0       | 0       | (शासनदेश सं०-4043 दिनांक-03.01.17 रु०-23.21 लाख लागत वृद्धि)  |
|         |                                   | आंगनबाड़ी केन्द्र   | 200    | 590.00          | 0.00     | 590.00     | 295.00              | 0.00     | 3/19(11)/08-PP 10.02.09                                 | 295.00                | 0.00     | 3/19(11)/20 08-PP-1 08.01.10                            | 23.21                 | 590.00             | 590.00         | 590.00                         | 4250/ 02.03.12                                      | 0       | 0            | 200   | 200     | 200     | कार्य पूर्ण   |
| 2       | सी०एण्ड डी०एस०                    | आई०टी०आई० भवन का निर्माण (जलालाबाद )                            | 1      | 280.00          | 57.28    | 337.28     | 140.00              | 0.00     | 3/19(11)/08-PP 27.08.12                                 | 140.00                | 0.00     | 3/19(11)/20 08-PP-1 10.07.14                            |                       | 380.46             | 280.00         | 280.00                         | (i) 629/ 27.5.14 (ii) 4512/ 14.03.2017              | 0       | 1            | 0     | 0       | 0       | कार्य प्रगति पर,संशोधित शासनादेश सं०-2950 दिनांक-22.01.2016 और कार्यदायी संस्था को धनराशि 04.02.2016 को दिया गया। (शासनदेश सं०-2070 दिनांक-28.10.2016 रु०-100.46 लाख लागत वृद्धि)                                     |
|         |                                   |   |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   |                       | 100.46             |                |                                |   |         |              |       |         |         |   |
|         | सी०एण्ड डी०एस०                    | आंगनबाड़ी केन्द्र   | 12     | 48.67           | 2.09     | 50.76      | 48.67               | 2.09     | 3/19(11)/08-PP 13.08.13                                 | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 50.76              | 0.00           | 0.00                           |   | 12      | 0            | 0     | 0       | 0       | 07 उपकेन्द्रों के स्थान पर 12 आंगन बाड़ी केन्द्रों के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार के पत्र दिनांक-13.08.13 के द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी है। शासन द्वारा कायदायी संस्था सी०एण्ड डी०एस० नामित की गयी है। |
| 3       | प्रोजेक्ट कारपोरेशन               | स्वास्थ्य उपकेन्द्र   | 23     | 159.93          | 28.21    | 188.14     | 104.30              | 18.40    | 3/19(11)/08-PP 22.03.10                                 | 55.63                 | 9.81     | 3/19(11)/20 08-PP-1 19.12.11                            |                       | 200.62             | 187.60         | 122.70                         | 4250/ 02.03.12                                      | 0       | 8            | 15    | 15      | 15      | दर पुनरीक्षण का प्रस्ताव प्राप्त, निदेशालय पर गठित समिति द्वारा विचारोपरान्त प्रकरण पत्र सं०-3681 दिनांक-26.12.14 द्वारा शासन प्रेषित।(शासनादेश सं०-2070 दिनांक-28.10.2016 रु०-12.48 लाख लागत वृद्धि)                 |
|         |                                   |   |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   |                       | 12.48              |                |                                |   |         |              |       |         |         |   |
| 4       | श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ       | आंगनबाड़ी केन्द्र   | 42     | 126.00          | 0.00     | 126.00     | 63.00               | 0.00     | 3/19(11)/08-PP 16.12.10                                 | 63.00                 | 0.00     | 3/19(11)/20 08-PP-1 14.11.11                            |                       | 138.65             | 98.54          | 63.00                          | 3635/ 09.01.12                                      | 7       | 4            | 31    | 31      | 31      | कार्य प्रगति पर। (रु०12.65 लाख शा०सं०-2070 दि०-28.10.2016 द्वारा जारी)  |
|         |                                   |   |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   |                       |                    | 12.65          |                                |   |         |              |       |         |         |   |
|         |                                   | हैण्डपम्प   | 500    | 112.50          | 37.50    | 150.00     | 56.25               | 18.75    | 3/19(11)/08-PP 10.02.09                                 | 56.25                 | 18.75    | 3/19(11)/20 08-PP-1 10.03.09                            |                       | 150.00             | 185.00         | 75.00                          |   | 0       | 0            | 500   | 500     | 500     | कार्य पूर्ण। द्वितीय किस्त की यू०सी० अग्रप्राप्त  |



मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का विवरण

माह मई, 2017

शाहजहाँपुर

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारक्ष | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तागत | कियाशिल | अभ्युक्ति   |
|---------|-------------------------|--------------|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|------------|-------|---------|---------|---|
|         |                         |              |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |         |         |   |
| 1       | 2                       | 3            | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20         | 21    | 22      | 23      | 24  |
| 5       | जलनिगम                  | हैण्डपम्प    | 500    | 101.25          | 33.75    | 135.00     | 50.63               | 16.87    | 3/19(11)/08-PP<br>22.03.10                              | 50.63                 | 16.87    | 3/19(11)/20<br>08-PP-1<br>28.10.13                      |                       | 135.00             | 135.00         | 67.50                          | 3746/<br>14.01.13                                   | 130     | 0          | 370   | 370     | 370     | रूपया 27000/-प्रति इकाई की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी तथा रू०-30000/-प्रति इकाई की दर से दर पुनरीक्षण का प्रस्ताव जिलाधिकारी के पत्र सं०-427 दिनांक-22.09.12, सं०-745 दिनांक-11.12.12, सं०-231 दिनांक-12.03.13 एवं सं०-234 दिनांक-22.10.13 शासन को प्रेषित किया गया। |
| 6       | जिलाधिकारी              | इन्दिराआवास  | 5000   | 1312.50         | 437.50   | 1750.00    | 656.25              | 218.75   | 3/19(11)/08-PP<br>10.02.09                              | 656.25                | 218.75   | 3/19(11)/20<br>08-PP-1<br>08.01.10                      |                       | 1750.00            | 1750.00        | 875.00                         |   | 0       | 0          | 5000  | 5000    | 5000    | कार्य पूर्ण   |
|         |                         | योग          | 6281   | 5359.59         | 652.59   | 6012.18    | 2728.47             | 302.99   |   | 2631.13               | 292.31   |   | 148.80                | 6103.70            | 4681.14        | 3415.70                        |   | 149     | 16         | 6116  | 6116    | 6116    |   |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

बरेली

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                               | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत युद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अन्तरिम निर्माणधीन | पूरे | हस्तागत | क्रियाशील | अभ्युक्ति |    |   |
|----------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|--------------------|------|---------|-----------|-----------|----|---|
|          |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |                    |      |         |           |           |    |   |
| 1        | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19                 | 20   | 21      | 22        | 23        | 24 |   |
| 1        | सी०एण्डडी०एस०           | रा०इ०का०, मुडिया जागीर, बहेड़ी             | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.38               | 28.13    | 3/19(15)-08-PP<br>13.03.12                              | 84.38                 | 28.13    | 3/19(15)/08-PP-I<br>04.09.14                            |                       | 225.00             | 225.00         | 225.00                         | (i)776/<br>10.6.14<br>(ii)4119/<br>01-17            | 27                 | 0    | 0       | 1         | 0         | 0  | दोनो किश्तों की यू०सी० शासन प्रेषित।  |
|          |                         | रा०इ०का०, शीशगढ़ (हरदासपुर)                | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.38               | 28.13    | 3/19(15)-08-PP<br>13.03.12                              | 0.00                  | 0.00     | 3/19(15)/08-PP-I<br>04.09.14                            |                       | 112.50             | 112.50         | 112.50                         | 4119/<br>27.01.17                                   |                    | 0    | 1       | 0         | 0         | 0  | कार्य प्रगति पर। शासन के पत्र सं०-348 दिनांक-14.02.2017 पुनः रू०-30.60 लाख की यू०सी० भारत सरकार को प्रेषित। |
|          |                         | रा०इ०का०, बरौर                             | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.38               | 28.13    | 3/19(15)-08-PP<br>13.03.12                              | 84.38                 | 28.13    | 3/19(15)/08-PP-I<br>04.09.14                            |                       | 225.00             | 225.00         | 225.00                         | (i)4425/<br>6.02.14<br>(ii)4119/<br>01-17           | 27                 | 0    | 1       | 0         | 0         | 0  | दोनो किश्तों की यू०सी० शासन प्रेषित।  |
|          |                         | रा०इ०का०, बालीपुर अहमदपुर                  | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.38               | 28.13    | 3/19(15)-08-PP<br>13.03.12                              | 84.38                 | 28.13    | 3/19(15)/08-PP-I<br>04.09.14                            |                       | 225.00             | 225.00         | 225.00                         | (i)776/<br>10.6.14<br>(ii) 4119/<br>27.01.17        |                    | 0    | 0       | 1         | 0         | 0  | दोनो किश्तों की यू०सी० शासन प्रेषित।  |
|          |                         | रा०कन्या इ०का० में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष     | 16     | 67.56           | 22.52    | 90.08      | 33.78               | 11.26    | 3/19(15)-08-PP<br>15.11.11                              | 33.78                 | 11.26    | 3/19(15)/08-PP-I<br>21.05.14                            |                       | 90.08              | 90.08          | 45.04                          | 4425/<br>6.02.14                                    |                    | 0    | 16      | 0         | 0         | 0  | द्वितीय किश्त 27.10.14 को प्राप्त   |
|          |                         | विज्ञान प्रयोगशाला, आवला                   | 1      | 4.58            | 1.53     | 6.10       | 2.29                | 0.76     | 3/19(15)-08-PP<br>15.11.11                              | 2.29                  | 0.76     | 3/19(15)/08-PP-I<br>21.05.14                            |                       | 6.10               | 6.10           | 3.05                           | 4425/<br>6.02.14                                    |                    | 0    | 0       | 1         | 0         | 0  | द्वितीय किश्त 27.10.14 को प्राप्त   |
|          |                         | रा०इ०का०, आंवला में अतिरिक्त ट्यालेट ब्लॉक | 1      | 1.13            | 0.38     | 1.50       | 0.56                | 0.19     | 3/19(15)-08-PP<br>15.11.11                              | 0.56                  | 0.19     | 3/19(15)/08-PP-I<br>21.05.14                            |                       | 1.50               | 1.50           | 0.75                           | 4425/<br>6.02.14                                    |                    | 0    | 0       | 1         | 0         | 0  | द्वितीय किश्त 27.10.14 को प्राप्त   |
|          |                         | रा०इ०का० बरेली में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष     | 21     | 88.67           | 29.56    | 118.23     | 44.34               | 14.78    | 3/19(15)-08-PP<br>15.11.11                              | 44.34                 | 14.78    | 3/19(15)/08-PP-I<br>21.05.14                            |                       | 118.24             | 118.23         | 59.12                          | 4425/<br>6.02.14                                    |                    | 0    | 21      | 0         | 0         | 0  | द्वितीय किश्त 27.10.14 को प्राप्त   |
|          |                         | विज्ञान प्रयोगशाला, बरेली                  | 1      | 4.58            | 1.53     | 6.10       | 2.29                | 0.76     | 3/19(15)-08-PP<br>15.11.11                              | 2.29                  | 0.76     | 3/19(15)/08-PP-I<br>21.05.14                            |                       | 6.10               | 6.10           | 3.05                           | 4425/<br>6.02.14                                    |                    | 0    | 0       | 1         | 0         | 0  | द्वितीय किश्त 27.10.14 को प्राप्त   |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

बरेली

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                               | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किश्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति  |
|----------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|------------|-------|--------|-----------|--|
|          |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |        |           |  |
| 1        | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20         | 21    | 22     | 23        | 24   |
| 1        | सी०एण्डडी०एस०           | रा०इ०का०, बरेली में अतिरिक्त ट्यालेट ब्लॉक | 1      | 1.13            | 0.38     | 1.50       | 0.56                | 0.19     | 3/19(15)-08-PP<br>15.11.11                              | 0.56                  | 0.19     | 3/19(15)/08-PP-I<br>21.05.14                            |                       | 1.50               | 1.50           | 0.75                           | 4425/<br>6.02.14                                    | 0       | 0          | 1     | 0      | 0         | द्वितीय किश्त 27.10.14 को प्राप्त  |
|          |                         | आई०टी०आई०, बहेड़ी                          | 1      | 365.00          | 0.00     | 365.00     | 182.50              | 0.00     | 3/19(15)-08-PP<br>30.03.12                              | 182.50                | 0.00     | 3/19(15)/08-PP-I<br>18.05.15                            |                       | 365.00             | 265.40         | 182.50                         | 4316/<br>05.02.15                                   | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | कार्य प्रगति पर  |
|          |                         | आई०टी०आई०, मीरगंज                          | 1      | 230.00          | 0.00     | 230.00     | 115.00              | 0.00     | 3/19(15)-08-PP<br>30.03.12                              | 115.00                | 0.00     | 3/19(15)/08-PP-I<br>30.07.14                            |                       | 230.00             | 196.78         | 115.00                         | 4425/<br>6.02.14                                    | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | द्वितीय किश्त 27.10.14 को प्राप्त  |
|          |                         | रा०इ०का०, जामसावन्त शुमाली                 | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.38               | 28.13    | 3/19(15)/20<br>12 PP,<br>15-10-12                       | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 112.50             | 112.50         | 112.50                         | 776/<br>10.6.14 पुनः<br>4117 / 27.01.17             | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | कार्य प्रगति पर द्वितीय किश्त अप्राप्त   |
|          |                         | रा०इ०का० नवाबगंज में अतिरिक्त कक्षा-कक्षा  | 5      | 21.12           | 7.03     | 28.15      | 10.56               | 3.52     | 3/19(15)/20<br>12 PP,<br>15-10-12                       | 10.55                 | 3.52     | 3/19(15)/08-PP-I<br>21.05.14                            |                       | 28.15              | 28.15          | 14.08                          | 4425/<br>6.02.14                                    | 0       | 5          | 0     | 0      | 0         | द्वितीय किश्त 27.10.14 को प्राप्त  |
|          |                         | रा०इ०का० अगरास में अतिरिक्त कक्षा-कक्षा    | 3      | 12.68           | 4.21     | 16.89      | 6.34                | 2.11     | 3/19(15)/20<br>12 PP,<br>15-10-12                       | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 8.45               | 8.45           | 8.45                           | 4425/<br>6.02.14 पुनः<br>4117 / 27.01.17            | 0       | 3          | 0     | 0      | 0         | कार्य प्रगति पर द्वितीय किश्त अप्राप्त   |
|          |                         | रा०इ०का० बरेली में अतिरिक्त कक्षा-कक्षा    | 4      | 16.89           | 5.63     | 22.52      | 8.45                | 2.82     | 3/19(15)/20<br>12 PP,<br>15-10-12                       | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 11.27              | 11.27          | 11.27                          | 4425/<br>6.02.14 पुनः<br>4117 / 27.01.17            | 0       | 4          | 0     | 0      | 0         | कार्य प्रगति पर द्वितीय किश्त अप्राप्त   |
| 2        | प्रोजेक्ट कारपोरेशन     | राजकीय पालिटेक्निक                         | 1      | 1200.75         | 0.00     | 1200.75    | 600.37              | 0.00     | 3/19(15)-08-PP<br>09.02.11                              | 600.38                | 0.00     | 3/19(15)-08-PP-1<br>13.03.12                            |                       | 1542.73            | 800.37         | 600.37                         | 2594/<br>12.10.12                                   | 0       | 1          | 0     | 0      | 0         | दर पुनरीक्षण का प्रस्ताव प्राप्त। निदेशालय स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक-09.01.15 में सम्बन्धित अधिकारी के अनुपस्थित होने पर समिति द्वारा प्रस्ताव पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निर्णय लिया गया। 67 प्रतिशत तक पूर्ण (शासनादेश सं०-3040 दि०-15.11.2016 द्वारा ₹ 341.98 लाख लागत वृद्धि) |
|          |                         |  |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          |   | 341.98                |                    |                |                                |   |         |            |       |        |           |  |
| 3        | जलनिगम                  | हैण्डपम्प                                  | 1670   | 394.54          | 131.51   | 526.05     | 197.27              | 65.76    | 3/19(15)-08-PP<br>19.03.10                              | 197.27                | 65.76    | 3/19(15)-08-PP-1<br>25.10.11                            |                       | 526.05             | 526.05         | 257.50                         | 2614/<br>12.10.11                                   | 112     | 0          | 1558  | 1558   | 1558      | दर पुनरीक्षण का प्रस्ताव प्राप्त। निदेशालय स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक-09.01.15 में सम्बन्धित अधिकारी के अनुपस्थित होने पर समिति द्वारा प्रस्ताव पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निर्णय लिया गया।  |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

बरेली

(लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                              | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि   | अनारम्भ | निर्माणधीन | पूर्ण | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति  |
|----------|-------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|------------|-------|--------|-----------|--|
|          |                         |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |        |           |  |
| 1        | 2                       | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20         | 21    | 22     | 23        | 24   |
| 4        | विधायन एवं निर्माण      | आंगनबाड़ी केन्द्र                         | 119    | 351.05          | 0.00     | 351.05     | 175.53              | 0.00     | 3/19(15)-08-PP<br>24.09.09                              | 175.52                | 0.00     | 3/19(15)-08-PP-1<br>03.06.11                            |                       | 351.05             | 388.78         | 175.52                         | 100 प्रतिशत यू०सी० अपेक्षित   | 0       | 3          | 116   | 101    | 101       | कार्य प्रगति पर।   |
|          |                         | स्वास्थ्य उपकेन्द्र                       | 60     | 417.18          | 73.62    | 490.80     | 208.59              | 36.81    | 3/19(15)-08-PP<br>24.09.09                              | 208.59                | 36.81    | 3/19(15)-08-PP-1<br>20.09.11                            |                       | 490.80             | 490.80         | 208.59                         | जिलाधिकारी के पत्र सं०-4918 दिनांक-07.9.11 द्वारा रू०-208.59 लाख का उपभोग प्रमाण पत्र सीधे शासन को उपालब्ध कराया गया। | 33      | 2          | 25    | 21     | 21        | दर पुनरीक्षण का प्रस्ताव प्राप्त। निदेशालय स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक-09.01.15 में सम्बंधित अधिकारी के अनुपस्थित होने पर समिति द्वारा प्रस्ताव पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निर्णय लिया गया। |
|          |                         | रा०इ०का०, ग्राम कचियाना, बिशारतगंज, आँवला | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.38               | 28.13    | 3/19(15)-08-PP<br>31.03.11                              | 84.38                 | 28.13    | 3/19(15)-08-PP-1<br>15.07.13                            |                       | 225.00             | 225.00         | 112.50                         | 100 प्रतिशत यू०सी० अपेक्षित   | 0       | 0          | 1     | 1      | 0         | कार्य पूर्ण  |
|          |                         | रा०बालिका इ०का०, शेरगढ़, बहेड़ी           | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.38               | 28.13    | 3/19(15)-08-PP<br>31.03.11                              | 84.38                 | 28.13    | 3/19(15)-08-PP-1<br>14.02.13                            |                       | 225.00             | 225.00         | 112.50                         | 100 प्रतिशत यू०सी० अपेक्षित   | 0       | 0          | 1     | 1      | 0         | कार्य पूर्ण  |
| 5        | समाज कल्याण             | आंगनबाड़ी केन्द्र                         | 17     | 35.70           | 0.00     | 35.70      | 17.85               | 0.00     | 3/19(15)-08-PP<br>27.10.08                              | 17.85                 | 0.00     | 3/19(15)-08-PP-1<br>09.02.10                            |                       | 43.20              | 43.20          | 35.70                          | 100 प्रतिशत यू०सी० अपेक्षित   | 5       | 0          | 12    | 12     | 12        | दर पुनरीक्षण का प्रस्ताव प्राप्त। निदेशालय स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक-09.01.15 में सम्बंधित अधिकारी के अनुपस्थित होने पर समिति द्वारा प्रस्ताव पर आगामी बैठक में विचार करने हेतु निर्णय लिया गया। |
|          |                         |   |        |                 |          |            |                     |          |   |                       |          | 7.50  |                       |                    |                |                                |   |         |            |       |        |           |  |
| 6        | जिलाधिकारी              | इन्दिराआवास                               | 4350   | 1141.87         | 380.63   | 1522.50    | 570.94              | 190.32   | 3/19(15)-08-PP<br>27.10.08                              | 570.94                | 190.32   | 3/19(15)-08-PP-1<br>09.02.10                            |                       | 1522.50            | 1522.50        | 761.25                         | 100 प्रतिशत यू०सी० अपेक्षित   | 0       | 0          | 4350  | 4350   | 4350      | कार्य पूर्ण  |
| योग      |                         |   | 6279   | 5535.66         | 1052.258 | 6587.92    | 2767.836            | 526.144  |   | 2584.29               | 464.965  |   | 349.48                | 6692.715           | 5855.26        | 3606.99                        |   | 150     | 60         | 6069  | 6044   | 6042      |  |

योजना का स्थान परिवर्तन होने के कारण यू०सी० भारत सरकार द्वारा वापस की गयी। निदेशालय के प०सं०-2467 दिनांक-13.10.14 के द्वारा जि०अ०स०क०अधिकारी, बरेली से स्थान परिवर्तन के सम्बन्ध में आख्या माँगी गयी जिसके क्रम में जि०अ०स०क०अधि० का पत्र सं०-716 दिनांक-03.11.14 प्राप्त हुआ जिसे निदेशालय के पत्र सं०-2777 दिनांक-10.09.14 द्वारा शासन प्रेषित किया गया।  
( निदेशालय पर स्थान परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। )

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

मुजफ्फरनगर

लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में

| क्र०सं०                     | कार्यदायी संस्था का नाम  | योजना का नाम                              | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त   |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त    |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि     | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ         | निर्माणाधीन | पूरे | हस्तगत                          | क्रियाशील | अभ्युक्ति   |  |
|-----------------------------|--------------------------|---|--------|-----------------|----------|------------|-----------------------|----------|---|--------------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---|-----------------|-------------|------|---------------------------------|-----------|---|--|
|                             |                          |   |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश            | राज्यांश |   | केन्द्रांश               | राज्यांश |   |                       |                    |                    |                                |   |                 |             |      |                                 |           |   |  |
| 1                           | 2                        | 3   | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                     | 9        | 10  | 11                       | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16                 | 17                             | 18  | 19              | 20          | 21   | 22                              | 23        | 24  |  |
| 1                           | सी०एण्ड डी०एस०           | पॉलिटेक्निक का निर्माण .02 छात्रावास सहित | 1      | 1230.00         | 0.00     | 1230.00    | 615.00                | 0.00     | 3/19(3)/08-PP-27.08.12                                  | 615.00                   | 0.00     | 3/19(3)/08-PP-1-29.04.2015                              |                       | 1230.00            | 788.35             | 615.00                         | 3453<br>12.12.2014                                  | 0               | 1           | 0    | 0                               | 0         | द्वितीय किस्त 22.06.15 को निर्गत आहरण की प्रक्रिया में।                         |  |
| 2                           | प्रोजेक्ट कारपोरेशन      | ऑगनबाडी केन्द्र                           | 137    | 404.15          | 0.00     | 404.15     | 202.08                | 0.00     | 3/19(3)/08-PP-19.2.10                                   | 202.08                   | 0.00     | 3/19(3)/08-PP-1-22.11.13                                |                       | 453.03             | 404.15             | 404.15                         | 310<br>07.05.2015                                   | 0               | 25          | 112  | 103                             | 103       | कार्य प्रगति पर। (शासनादेश सं०-1919 दिनांक-20.09.2016 ₹०-48.87 लाख लागत वृद्धि) |  |
|                             |                          | आई०टी०आई०, ब्लाक-कादला एवं कैराना में।    | 2      | 512.00          | 0.00     | 512.00     | 256.00                | 0.00     | 3/19(3)/08-PP-31.12.08                                  | 256.00                   | 0.00     | 3/19(3)/08-PP-1-16.02.10                                |                       | 512.00             | 512.00             | 256.00                         | द्वितीय किस्त की सू०सी० अप्रेक्षित।                 | 0               | 0           | 2    | 2                               | 2         | कार्य पूर्ण   |  |
|                             |                          | राजकीय इण्टर कॉलेज, बहादुरपुर             | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.38                 | 28.13    | 3/19(3)/08-PP-09.6.11                                   | 84.38                    | 28.13    | 3/19(3)/08-PP-1-22.11.13                                |                       | 283.67             | 225.00             | 225.00                         | 1751<br>14.08.2015                                  | 0               | 1           | 0    | 0                               | 0         | दर पुनरक्षण के कारण निर्माणाधीन   |  |
|                             |                          |   |        |                 |          |            |                       |          |   |                          |          |   |                       | 48.87              |                    |                                |   | 642<br>25.03.17 |             |      |                                 |           |   |  |
|                             |                          | राजकीय इण्टर कॉलेज, कल्याणपुर             | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.38                 | 28.13    | 3/19(3)/08-PP-09.6.11                                   | 84.38                    | 28.13    | 3/19(3)/08-PP-1-22.11.13                                |                       | 310.59             | 225.00             | 225.00                         | 1751<br>14.08.2015                                  | 0               | 1           | 0    | 0                               | 0         | दर पुनरक्षण के कारण निर्माणाधीन   |  |
|                             |                          |   |        |                 |          |            |                       |          |   |                          |          |   |                       | 85.59              |                    |                                |   | 642<br>25.03.17 |             |      |                                 |           |   |  |
|                             |                          | राजकीय इण्टर कॉलेज, जानसठ                 | 1      | 168.75          | 56.25    | 225.00     | 84.38                 | 28.13    | 3/19(3)/08-PP-09.6.11                                   | 84.38                    | 28.13    | 3/19(3)/08-PP-1-22.11.13                                |                       | 297.51             | 225.00             | 225.00                         | 1751<br>14.08.2015                                  | 0               | 1           | 0    | 0                               | 0         | दर पुनरक्षण के कारण निर्माणाधीन   |  |
|                             |                          |   |        |                 |          |            |                       |          |   |                          |          |   |                       | 72.51              |                    |                                |   | 642<br>25.03.17 |             |      |                                 |           |   |  |
| राजकीय इण्टर कॉलेज इस्सोपुर | 1                        | 168.75                                    | 56.25  | 225.00          | 84.38    | 28.13      | 3/19(3)/08-PP-09.6.11 | 84.38    | 28.13   | 3/19(3)/08-PP-1-22.11.13 |          | 257.14  | 225.00                | 225.00             | 1751<br>14.08.2015 | 0                              | 1   | 0               | 0           | 0    | दर पुनरक्षण के कारण निर्माणाधीन |           |   |  |
|                             |                          |   |        |                 |          |            |                       |          |   |                          |          | 32.14   |                       |                    |                    | 642<br>25.03.17                |   |                 |             |      |                                 |           |   |  |
| 3                           | समाज कल्याण निर्माण निगम | ऑगनबाडी केन्द्र                           | 137    | 404.15          | 0.00     | 404.15     | 202.07                | 0.00     | 3/19(3)/08-PP-31.12.08                                  | 202.08                   | 0.00     | 3/19(3)/08-PP-1-19.02.10                                |                       | 404.15             | 404.15             | 404.15                         | 310<br>07.05.15                                     | 0               | 37          | 100  | 100                             | 100       | कार्य प्रगति पर।  |  |
| 4                           | श्रम एवं निर्माण सं०संघ  | ऑगनबाडी केन्द्र                           | 43     | 129.00          | 0.00     | 129.00     | 64.50                 | 0.00     | 3/19(3)/08-PP-16.12.10                                  | 64.50                    | 0.00     | 3/19(3)/08-PP-1-12.03.12                                |                       | 129.00             | 129.00             | 64.50                          | द्वितीय किस्त की सू०सी० अप्रेक्षित।                 | 0               | 13          | 30   | 26                              | 26        | कार्य प्रगति पर।  |  |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

मुजफ्फरनगर

लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में

| क्र०सं० | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम   | लक्ष्य | अनुमोदित धनराशि |          |            | अवमुक्त प्रथम किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किस्त |          | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ | निर्माणाधीन | पूरे | हस्तगत | क्रियाशील | अभ्युक्ति  |
|---------|-------------------------|--|--------|-----------------|----------|------------|---------------------|----------|---|-----------------------|----------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|---------|-------------|------|--------|-----------|--|
|         |                         |  |        | केन्द्रांश      | राज्यांश | कुल धनराशि | केन्द्रांश          | राज्यांश |   | केन्द्रांश            | राज्यांश |   |                       |                    |                |                                |   |         |             |      |        |           |  |
| 1       | 2                       | 3  | 4      | 5               | 6        | 7          | 8                   | 9        | 10  | 11                    | 12       | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19      | 20          | 21   | 22     | 23        | 24   |
| 5       | जलनिगम                  | हैण्ड पम्प   | 1681   | 491.69          | 163.90   | 655.59     | 245.85              | 81.95    | 3/19(3)/08-PP<br>08.12.11                               | 245.85                | 81.95    | 3/19(3)/08-PP-1<br>20.02.14                             |                       | 655.60             | 327.80         | 327.80                         | द्वितीय किस्त की यू०सी० अप्रेक्षित।                 | 0       | 586         | 1095 | 1095   | 1095      | कार्यदायी संस्था की रिपोर्ट दिनांक-10.06.14 के अनुसार पुनरीक्षण के फलस्वरूप अतिरिक्त धनराशि की माँग प्रेषित है प्रकरण शासन को सन्दर्भित।     |
| 6       | जिलाधिकारी              | प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र                             | 29     | 170.09          | 30.01    | 200.10     | 85.05               | 15.00    | 3/19(3)/08-PP<br>31.12.08                               | 85.05                 | 15.00    | 3/19(3)/08-PP-1<br>08.01.10                             |                       | 200.10             | 200.10         | 100.05                         | द्वितीय किस्त की यू०सी० अप्रेक्षित।                 | 0       | 0           | 29   | 29     | 29        | कार्य पूर्ण  |
|         |                         | इन्दिरा आवास   | 1200   | 315.00          | 105.00   | 420.00     | 315.00              | 105.00   | 3/19(3)/08-PP<br>31.12.08                               | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 420.00             | 420.00         | 420.00                         |   | 0       | 0           | 1200 | 1200   | 1200      | जिला अ०सं०क० अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक-09.06.14 के अनुसार 1200 पात्र अभ्यर्थि न मिलने के कारण अवशेष धनराशि रु०-420.00लाख से नई योजना स्वीकृत |
|         |                         | अतिरिक्त कक्षा कक्ष                                      | 8      | 7.28            | 3.92     | 11.20      | 3.64                | 1.96     | 3/19(3)/08-PP<br>31.12.08                               | 3.64                  | 1.96     | 3/19(3)/08-PP-1<br>20.02.14                             |                       | 11.20              | 5.60           | 5.60                           | 4142<br>17.01.14                                    | 4       | 0           | 4    | 4      | 4         | कार्य प्रगति पर।   |
|         |                         | जर्जर जू०हा० स्कूल का पुनर्निर्माण                       | 1      | 3.64            | 1.96     | 5.60       | 1.82                | 0.98     | 3/19(3)/08-PP<br>31.12.08                               | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 2.80               | 2.80           | 2.80                           | 2153<br>11.09.2015                                  | 0       | 1           | 0    | 0      | 0         | जिला अ०सं०क० अधिकारी के पत्र सं०-64 दिनांक-19माच 14 द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र सीधे शासन को प्रेषित। द्वितीय किस्त अप्राप्त                    |
|         |                         | जर्जर प्राईमरी स्कूल का पुनर्निर्माण                     | 6      | 16.30           | 8.78     | 25.08      | 8.15                | 4.39     | 3/19(3)/08-PP<br>31.12.08                               | 0.00                  | 0.00     |   |                       | 12.54              | 12.54          | 12.54                          | 4142<br>17.01.14                                    | 3       | 0           | 3    | 3      | 3         | द्वितीय किस्त अप्राप्त   |
|         |                         | प्राईमरी एवं उच्च प्राईमरी स्कूलों में शौचालय का निर्माण | 76     | 13.68           | 4.56     | 18.24      | 6.84                | 2.28     | 3/19(3)/08-PP<br>19.03.10                               | 6.84                  | 2.28     | 3/19(3)/08-PP-1<br>27.08.12                             |                       | 18.24              | 18.24          | 18.24                          | 4142<br>17.01.14                                    | 0       | 0           | 76   | 76     | 76        | कार्य पूर्ण  |
|         |                         | प्राईमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष                 | 7      | 10.55           | 3.52     | 14.07      | 5.28                | 1.76     | 3/19(3)/08-PP<br>19.03.10                               | 5.27                  | 1.76     | 3/19(3)/08-PP-1<br>15.10.12                             |                       | 14.07              | 14.07          | 14.07                          | 4142<br>17.01.14                                    | 0       | 0           | 7    | 7      | 7         | कार्य पूर्ण  |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यों का विवरण

माह मई, 2017

मुजफ्फरनगर

लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये में

| क्र०सं०    | कार्यदायी संस्था का नाम | योजना का नाम                        | लक्ष्य      | अनुमोदित धनराशि |               |                | अवमुक्त प्रथम किरत |               | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | अवमुक्त द्वितीय किरत |               | भारत सरकार से धनराशि निर्गत होने का पत्र सं० एवं दिनांक | लागत वृद्धि की धनराशि | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | निदेशालय से शासन को उपभोग प्रमाणपत्र प्रेषण की तिथि | अनारम्भ   | निर्माणाधीन | पूरे        | हस्तगत      | क्रियाशील   | अभ्युक्ति   |
|------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---|----------------------|---------------|---|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|            |                         |                                     |             | केन्द्रांश      | राज्यांश      | कुल धनराशि     | केन्द्रांश         | राज्यांश      |   | केन्द्रांश           | राज्यांश      |   |                       |                    |                |                                |   |           |             |             |             |             |   |
| 1          | 2                       | 3                                   | 4           | 5               | 6             | 7              | 8                  | 9             | 10  | 11                   | 12            | 13  | 14                    | 15                 | 16             | 17                             | 18  | 19        | 20          | 21          | 22          | 23          | 24  |
| 6          | जिलाधिकारी              | टी०टी०एस०पी०(टैंक टाइम स्टेपड पोस्ट | 70          | 422.10          | 140.70        | 562.80         | 211.05             | 70.35         | 3/19(3)/08-PP<br>13.08.13                               | 0.00                 | 0.00          |   |                       | 281.40             | 281.40         | 281.40                         | 1751<br>14.08.2015                                  | 35        | 35          | 0           | 0           | 0           | 1200 एवं 1399 अनिर्मित इन्दिरा आवासों के स्थान पर भारत सरकार के पत्र सं०-3/19(3)2008पी०पी०-1 दि०-13.08.13 द्वारा योजना स्वीकृत की गई। |
|            |                         | आंगनबाड़ी केन्द्र                   | 30          | 126.00          | 0.00          | 126.00         | 63.00              | 0.00          | 3/19(3)/08-PP<br>13.08.13                               | 63.00                | 0.00          | 3/19(3)/08-PP<br>13.08.13                               |                       | 126.00             | 126.00         | 63.00                          | 4303 /<br>05.02.15                                  | 0         | 0           | 30          | 28          | 28          |   |
|            |                         | एडिशनल ट्यूबवेल पम्प हाउस सहित      | 8           | 140.00          | 140.00        | 280.00         | 70.00              | 70.00         | 3/19(3)/08-PP<br>13.08.13                               | 70.00                | 70.00         | 3/19(3)/08-PP<br>13.08.13                               |                       | 280.00             | 280.00         | 280.00                         | 2153 /<br>11.09.2015                                | 0         | 0           | 8           | 8           | 8           |   |
| <b>योग</b> |                         |                                     | <b>3440</b> | <b>5070.63</b>  | <b>827.35</b> | <b>5897.98</b> | <b>2692.84</b>     | <b>466.17</b> | <b>0.00</b>   | <b>2156.81</b>       | <b>285.45</b> | <b>0.00</b>   |                       | <b>5899.04</b>     | <b>4826.20</b> | <b>4169.30</b>                 |   | <b>42</b> | <b>702</b>  | <b>2696</b> | <b>2681</b> | <b>2681</b> |   |

मल्टीसेक्टरल डेवलपमेन्ट प्लान के अर्न्तगत 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यो का जिलेवार विवरण

माह जून 2016 तक की प्रगति

|         |              |               |                  |                 |                  |                     |                |                       |                |                    | लक्ष्य इकाई में, धनराशि लाख रुपये मे |                                |             |             |              |              |              |
|---------|--------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| क्र०सं० | योजना का नाम | लक्ष्य        | अनुमोदित धनराशि  |                 |                  | अवमुक्त प्रथम किश्त |                | अवमुक्त द्वितीय किश्त |                | कुल अवमुक्त धनराशि | व्यय की धनराशि                       | उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि | अनारम्भ     | निर्माणाधीन | पूर्ण        | हस्तगत       | क्रियाशील    |
|         |              |               | केन्द्रांश       | राज्यांश        | कुल धनराशि       | केन्द्रांश          | राज्यांश       | केन्द्रांश            | राज्यांश       |                    |                                      |                                |             |             |              |              |              |
| 1       | 3            | 4             | 5                | 6               | 7                | 8                   | 9              | 10                    | 11             | 12                 | 13                                   | 14                             | 16          | 17          | 18           | 19           | 20           |
| 1       | सिद्धार्थनगर | 2300          | 3527.47          | 268.85          | 3796.32          | 1763.73             | 134.44         | 1671.02               | 354.13         | 3923.32            | 2928.98                              | 2614.125                       | 230         | 53          | 2017         | 2017         | 2015         |
| 2       | बहराइच       | 6730          | 6734.1           | 1038.99         | 7773.09          | 3425.05             | 509.4325       | 3319.06               | 519.5575       | 7773.1             | 6662.75                              | 6413.39                        | 33          | 32          | 6665         | 6635         | 6635         |
| 3       | श्रावस्ती    | 9084          | 5273.248         | 889.0025        | 6162.2505        | 2581.665            | 444.5113       | 1971.2515             | 444.5075       | 5441.93525         | 4878.43                              | 4580.515                       | 1180        | 3           | 7901         | 7891         | 7891         |
| 4       | लखीमपुर खीरी | 6409          | 5398.84          | 788.33          | 6187.17          | 2685.06             | 416.85         | 2713.99               | 379.91         | 6195.81            | 5530.43                              | 4885.29                        | 0           | 5           | 6404         | 6399         | 6399         |
| 5       | बाराबंकी     | 6970          | 4463.715         | 1143.885        | 5607.6           | 2584.525            | 571.944        | 2584.545              | 571.93         | 6312.944           | 6231.31                              | 5839.25                        | 44          | 7           | 6919         | 6918         | 6917         |
| 6       | बलरामपुर     | 3888          | 4634.88          | 449.92          | 5084.8           | 1617.04             | 224.96         | 1428.94               | 224.96         | 3495.9             | 3358.17                              | 1834.59                        | 0           | 1309        | 2579         | 2567         | 2567         |
| 7       | बरेली        | 6279          | 5535.6625        | 1052.2575       | 6587.92          | 2720.5613           | 489.3338       | 2584.29               | 472.465        | 6266.65            | 5110.5                               | 3252.11                        | 152         | 64          | 6063         | 6016         | 6016         |
| 8       | पीलीभीत      | 8381          | 4651.98          | 1022.74         | 5674.72          | 2329.935            | 511.565        | 2176.8825             | 401.5225       | 5419.905           | 5188.64                              | 4929.91                        | 24          | 17          | 8340         | 8339         | 8330         |
| 9       | अमरोहा       | 5561          | 4267.04          | 607.7275        | 4874.7675        | 2073.12             | 303.87         | 2130.61               | 303.87         | 4811.47            | 3148.22                              | 3670.43                        | 0           | 4           | 5557         | 5557         | 5557         |
| 10      | रामपुर       | 3114          | 6324.33          | 855.63          | 7179.96          | 2970.02             | 483.03         | 3069.2                | 408.42         | 6930.67            | 4680.8                               | 4362.58                        | 200         | 206         | 2708         | 2676         | 2676         |
| 11      | गाजियाबाद    | 995           | 4038.56          | 282.26          | 4320.82          | 1950.335            | 141.13         | 1999.325              | 141.13         | 4231.92            | 3608.59                              | 2832.25                        | 45          | 5           | 945          | 943          | 943          |
| 12      | मुरादाबाद    | 6266          | 8000.08          | 750.74          | 8750.82          | 3696.82             | 412.47         | 3666.21               | 481.71         | 8257.21            | 6305.16                              | 5896.99                        | 599         | 9           | 5658         | 5640         | 5640         |
| 13      | शाहजहांपुर   | 6281          | 5370.84          | 656.34          | 6027.18          | 2765.57             | 302.99         | 1401.13               | 292.31         | 4762               | 4522.37                              | 4430.06                        | 307         | 26          | 5948         | 5948         | 5948         |
| 14      | मेरठ         | 2364          | 4561.34          | 373.41          | 4934.75          | 2280.72             | 186.695        | 2180.34               | 183.16         | 4830.915           | 3960.56                              | 3669.535                       | 235         | 53          | 2076         | 2073         | 2065         |
| 15      | बिजनौर       | 10468         | 5155.08          | 995.84          | 6150.92          | 2517.55             | 497.915        | 1954.095              | 495.125        | 5464.685           | 5448.66                              | 3293.57                        | 962         | 1           | 9505         | 9504         | 9494         |
| 16      | मुजफ्फरनगर   | 3440          | 5070.63          | 827.35          | 5897.98          | 2645.555            | 466.17         | 2156.81               | 285.45         | 5553.985           | 4763.2                               | 4169.3                         | 42          | 704         | 2694         | 2681         | 2681         |
| 17      | बुलन्दशहर    | 524           | 3490.2           | 342.35          | 3832.55          | 1044.7              | 171.18         | 1620.11               | 73.695         | 2909.685           | 2971.98                              | 2878.78                        | 9           | 5           | 510          | 509          | 509          |
| 18      | सहारनपुर     | 5252          | 4828.97          | 905.91          | 5734.88          | 2420.175            | 452.905        | 2023.85               | 452.91         | 5349.84            | 4940.64                              | 4573.96                        | 241         | 66          | 4945         | 4945         | 4945         |
| 19      | बदायूँ       | 5050          | 5530.29          | 509.6           | 6039.89          | 3149.15             | 291.905        | 2381.1325             | 254.8025       | 6076.99            | 5370.67                              | 4744.81                        | 3           | 32          | 5015         | 4869         | 4869         |
| 20      | बागपत        | 773           | 3019.76          | 71.23           | 3090.99          | 1509.89             | 85.705         | 894.89                | 35.615         | 2526.1             | 1837.7                               | 1487.57                        | 28          | 10          | 735          | 712          | 712          |
| 21      | लखनऊ         | 3279          | 2068.22          | 362.8           | 2431.02          | 1034.11             | 181.41         | 1034.12               | 181.42         | 2431.06            | 2253.53                              | 2158.66                        | 16          | 6           | 3257         | 3249         | 3249         |
|         |              | <b>103408</b> | <b>101945.24</b> | <b>14195.16</b> | <b>116140.40</b> | <b>49765.28</b>     | <b>7280.41</b> | <b>44961.80</b>       | <b>6958.60</b> | <b>108966.09</b>   | <b>93701.29</b>                      | <b>82517.68</b>                | <b>4350</b> | <b>2617</b> | <b>96441</b> | <b>96088</b> | <b>96058</b> |